Firmado digitalmente por JUAREZ ALFARO Carlos Alberto FAU 20121796857 hard
Cargo: Gerente General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 27.10.2026 10:17:41 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Huancayo, 27 de Octubre del 2026

RESOLUCION GG N° 000410-2026-SEDAM/GG

VISTO:

La CARTA N°010-2026-CONSORCIO T&C/EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 28/09/2026 emitida por el Consorcio T&C Sedam, INFORME N°000795-2026-SEDAM/OC de fecha 02/10/2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, INFORME N°000104-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 16/10/2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, INFORME TÉCNICO N°000412-2026-SEDAM/SGEI de fecha 19/10/2026 emitido por el Subgerente de Ejecución de Inversiones, INFORME N°000799-2026-SEDAM/GAJ de fecha 21/10/2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, y demás instrumentales, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rigen por el régimen legal especial societario establecido en el Decreto Supremo N°001-2025-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento – sujetándose asimismo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N°009-2024-VIVIENDA, Estatuto Social, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N°26887-Ley General de Sociedades;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

Que, la consultoría de obras de acuerdo a la definición regulada por la normativa de Contrataciones del Estado son aquellos servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras;

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

Que, la liquidación final del contrato consiste en un procedimiento de cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tienen por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de las cuentas, que establecerá teniendo en consideración todas las valorizaciones, los reajustes los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de una obra, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello, que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato;

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

Que, mediante CONTRATO N°18-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 19 de setiembre de 2024, suscrito entre la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y el CONSORCIO T&C SEDAM, para la Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la Obra: “AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN.

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00

ACCIÓN 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO", con CUI N°2344695, por un monto de S/ 163,835.00 que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de 210 días calendario (150 días calendario para supervisión de obra y 60 días calendario para liquidación de obra), regido bajo el sistema de tarifas y suma alzada, con Orden de Servicio N°2400778 de fecha 04 de octubre de 2024 y Orden de Servicio N°2600613 de fecha 11 de agosto de 2026;

Que, mediante CARTA N°010-2026-CONSORCIO T&C/EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 28 de setiembre de 2026 emitida por el Consorcio T&C Sedam, presenta a la Entidad la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN de la Obra: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN. ACCIÓN 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO", con CUI N°2344695;

Que, mediante INFORME N°000795-2026-SEDAM/OC de fecha 02 de octubre de 2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, remite a la Subgerencia de Ejecución de Inversiones la Conciliación Contable de la Liquidación Financiera de la Supervisión de Obra Consorcio T&C Sedam, determinando conforme la conciliación financiera;

Que, con INFORME N°000104-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 16 de octubre de 2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, realiza la revisión del expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la Obra: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN. ACCIÓN 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO", con CUI N°2344695. Por lo que, en el análisis se detalla lo siguiente:

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00

1. ***Datos Generales:***

DE LA OBRA	
Entidad	: EPS SEDAM HUANCAYO
Nombre de la Obra	: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN. ACCIÓN 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO"
Ubicación	: LOCALIDAD DE AZAPAMPA - CHILCA - HUANCAYO - JUNÍN
Código	: CUI N°2344695
Financiamiento	: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Modalidad de Ejecución	: POR CONTRATA
Proceso de Selección	: LICITACIÓN PÚBLICA N°001-2024-EPS SEDAM HYO. S.A.
Sistema de Contratación	: PRECIOS UNITARIOS
Contratista	: CONSORCIO H2O
Contrato de Ejecución de Obra	: CONTRATO N°14-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (30/07/2024)
Orden de Servicio	: O.S. N°2400599 de fecha 09/08/2024
Representante Común	: ARQ. ÁNGEL GABRIEL PILLPE MORALES
Residente de Obra	: ING. JOSÉ LUIS PELAYO MANDUJANO - CIP. 61453
Monto Según Expediente Técnico	: S/ 4,728,293.54
Aprobación de Expediente Técnico	: RGG N°235-2023-EPS SEDAM HYO S.A./GG - 24/11/2023
Monto del Contrato	: S/ 4,666,620.14
Factor de Relación	: 0.987
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	: S/ 466,662.01
Adelanto Directo 10%	: S/ 466,662.01 (Fecha de Entrega 27/09/2024)
Adelanto de Materiales 20%	: S/ 933,324.02 (Fecha de Entrega 19/11/2024)
Adicionales y Deductivos:	
Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01	: S/ -58,104.03 - RGG N°136-2025-EPS SEDAM HYO. S.A./GG - 22/05/2025
Adicional de Obra N°01	: S/ 146,449.82 - RGG N°136-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG -22/05/2025
Deductivo Vinculante N°01	: S/ 204,553.85 - RGG N°136-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG -22/05/2025
Adicional de Obra N°02 y Deductivo Vinculante N°02	: S/ -1,207.62 – RGG N°151-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG -06/06/2025
Adicional de Obra N°02	: S/ 129,322.43 - RGG N°151-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG 06/06/2025
Deductivo Vinculante N°02	: S/ 130,530.05 - RGG N°151-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG -06/06/2025
Mayores Metrados N°01	: S/ 46,952.22

Plazo de Ejecución Contractual	: 150 DÍAS CALENDARIO
Fecha de entrega de Terreno	: 04 de octubre del 2024
Inicio de Ejecución de Obra	: 07 de octubre del 2024
Fecha de Término Contractual	: 05 de marzo del 2025
Ampliaciones de Plazo de Obra:	
Ampliación de Plazo N°01	: 15 días calendario - RGG N°68-2025-EPS SEDAM HYO S.A./GG - 26/03/2025
Ampliación de Plazo N°02	: 04 días calendario - RGG N°114-2025-EPS SEDAM HYO S.A./GG - 07/05/2025
Ampliación de Plazo de Adicional N°01	: 20 días calendario - RGG N°136-2025-EPS SEDAM HYO S.A./GG - 22/05/2025
Ampliación de Plazo N°03	: 02 días calendario - RGG N°150-2025-EPS SEDAM HYO S.A./GG - 06/06/2025
Suspensión de Plazo de Ejecución	
Suspensión de Plazo N°01	: del 22/12/2024 al 09/01/2025 - Acta de Suspensión de Plazo N°01 (21/12/2024)
Suspensión de Plazo N°02	: del 04/03/2025 al 24/04/2025 - Acta de Suspensión de Plazo N°02 (03/03/2025)
Suspensión de Plazo N°03	: del 16/04/2025 al 04/05/2025 - Acta de Suspensión de Plazo N°03 (15/04/2025)
Reinicio de Plazo de Ejecución	
Reinicio de Plazo N°01	: 10 de enero del 2025 - Acta de Reinicio de Plazo N°01 (10/01/2025)
Reinicio de Plazo N°02	: 25 de marzo del 2025 - Acta de Reinicio de Plazo N°02 (25/03/2025)
Reinicio de Plazo N°02	: 05 de mayo del 2025 - Acta de Reinicio de Plazo N°03 (05/05/2025)
Término de Obra Reprogramado	: 13 de junio del 2025
Término Real de Ejecución	: 15 de junio del 2025
Recepción de Obra	: 26 de agosto del 2025
Liquidación de Ejecución de Obra	: RGG N°361-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG de fecha 15/12/2025
DE LA SUPERVISIÓN	
Proceso de Selección	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°10-2024-EPS SEDAM HYO S.A./CS-2
Contrato de Supervisión	: CONTRATO N°18-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (19/09/2024)
Orden de Servicio	: O.S. N°2400778 de fecha 04/10/2024 y O.S. N°2600613 de fecha 11/08/2026
Supervisión de Obra	: CONSORCIO T&C SEDAM
Representante Común	: ING. ZARINA HUAMANI CCORA
Sistema de Contratación de Super.	: TARIFAS Y SUMA ALZADA
Monto del Contrato	: S/ 163,835.00
Supervisión de Obra (tarifas)	: S/ 158,835.00
Liquidación de Obra (suma alzada)	: S/ 5,000.00
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	: S/ 16,383.50
Supervisor de Obra	: ING. DOMINGO GUZMÁN VALQUI VASQUEZ - CIP. 48618
Plazo Contractual de la Supervisión	: 210 DÍAS CALENDARIO
Supervisión de Obra	: 150 DÍAS CALENDARIO
Liquidación de Obra	: 60 DÍAS CALENDARIO
Fecha de Inicio del Servicio	: 07 de octubre del 2024

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

2. ***Contenido de la Liquidación del Contrato de Consultoría:***

El expediente de la liquidación del contrato de consultoría contiene la documentación correspondiente conforme al índice establecido para la liquidación, consignándose como "no corresponde" aquella documentación no aplicable. Asimismo, se adjuntó al expediente las Conformidades del Servicio.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

3. ***Recepción de Obra:***

La obra se encuentra culminada y cuenta con ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA de fecha 26/08/2025. Asimismo, el contrato de ejecución de obra se encuentra liquidado mediante RGG N°000361-2025-SEDAM HUANCAYO S.A./GG de fecha 15/12/2025.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

4. ***Plazo de Ejecución de la Obra:***

Contractualmente la obra contó con un plazo de ejecución de 150 días calendario. Sin embargo, durante su desarrollo se generaron ampliaciones y suspensiones de plazo, Ampliación de Plazo N°01 por 15 días calendario, Ampliación de Plazo N°02 por 04 días calendario, Ampliación de plazo del Adicional de Obra N°01 por 20 días calendario y Ampliación de Plazo N°03 por 02 días calendario. Asimismo, la obra culminó 02 días después del plazo reprogramado, es decir con un plazo de ejecución real de 193 días calendario.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00

AÑO	MES	DÍA DEL MES		DÍAS CALENDARIO	PLAZOS	ACTIVIDAD	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL	FECHA DE NOTIFICACIÓN
		DEL	AL					
2024	OCTUBRE	04/10/2024	04/10/2024	1	1	ENTREGA DE TERRENO	ACTA DE ENTREGA	10/09/2024
	OCTUBRE	07/10/2024	31/10/2024	25	76	PLAZO CONTRACTUAL (A)	ACTA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA / CONTRATO N°14-2024-EPS SEDAM	07/10/2024
	NOVIEMBRE	01/11/2024	30/11/2024	30				
	DICIEMBRE	01/12/2024	21/12/2024	21				
	DICIEMBRE	22/12/2024	31/12/2024	10	19	SUSPENSIÓN DE PLAZO N°01 (B)	ACTA DE SUSPENSIÓN N°01	21/12/2024
2025	ENERO	01/01/2025	09/01/2025	9				
	ENERO	10/01/2025	31/01/2025	22	53	PLAZO CONTRACTUAL (A)	ACTA DE REINICIO N°01	10/01/2025
	FEBRERO	01/02/2025	28/02/2025	28				
	MARZO	01/03/2025	03/03/2025	3				
	MARZO	04/03/2025	24/03/2025	21	21	SUSPENSIÓN DE PLAZO N°02 (C)	ACTA DE SUSPENSIÓN N°02	03/04/2025
	MARZO	25/03/2025	31/03/2025	7	21	PLAZO CONTRACTUAL (A)	ACTA DE REINICIO N°02	25/03/2025
	ABRIL	01/04/2025	14/04/2025	14				
	ABRIL	15/04/2025	15/04/2025	1	1	AMP. PLAZO N°01 (E)	RGG N°68-2025-EPS	26/03/2025
	MAYO	16/04/2025	30/04/2025	15	19	SUSPENSIÓN DE PLAZO N°03 (D)	ACTA DE SUSPENSIÓN N°03	15/04/2025
	MAYO	01/05/2025	04/05/2025	4				
	MAYO	05/05/2025	18/05/2025	14	14	AMP. PLAZO N°01 (E)	RGG N°68-2025-EPS	26/03/2025
	MAYO	19/05/2025	22/05/2025	4	4	AMP. PLAZO N°02(F)	RGG N°114-2025-EPS	07/05/2025
	MAYO	23/05/2025	31/05/2025	9	20	AM. PLAZO ADICIONAL N°01 (G)	RGG N°136-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG	22/05/2025
	JUNIO	01/06/2025	11/06/2025	11				
	JUNIO	12/06/2025	13/06/2025	2	2	AMP. PLAZO N°03 (H)	RGG N°150-2025-EPS	06/06/2025
	JUNIO	14/06/2025	15/06/2025	2	2	RETRASO EJECUCIÓN (I)		
	AGOSTO	26/08/2025	26/08/2025	1	1	RECEPCIÓN DE OBRA	ACTA DE RECEPCIÓN	26/08/2025

PERIODO TOTAL TRANSCURRIDO	**254**	**(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) + (H)**
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN APROBADO	**191**	**(A) + (E) + (F) + (G) + (H)**
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	**193**	**(A) + (E) + (F) + (G) + (H) + (I)**

5. *Información Según Contrato de Supervisión:*

*Mediante **CONTRATO N°18-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.** de fecha 19/09/2024, suscrita entre la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y el CONSORCIO T&C SEDAM, para el Servicio de Consultoría de obra para la Supervisión de la obra: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN. ACCIÓN 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO", con CUI N°2344695, por un monto de S/ 163,835.00 que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de **210 días** calendario (150 días calendario para supervisión de obra y 60 días para liquidación de obra). Asimismo, el contrato tuvo un adicional por **S/ 41,297.10** por ampliaciones de plazo de **41 días** calendario (según acuerdo de conciliación).*

ITEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO (DIAS CALENDARIOS)
1	Supervisión de la Obra	150
2	Liquidación de Obra	60
	TOTAL	210 días calendarios

DESCRIPCIÓN	SISTEMA DE Contratación	DÍAS	MONTO	TARIFA DIARIA
Supervisión de Obra	Tarifas	150	158,835.00	1,058.90
Liquidación de Obra	Suma Alzada	60	5,000.00	
CONTRATO		**210**	**163,835.00**	
Adicional de Supervisión	Tarifas	41	41,297.10	
CONTRATO + ADICIONAL = TOTAL		**251**	**205,132.10**	

6. *Garantías:*

*La Supervisión entregó a la Suscripción del Contrato, la Autorización para la retención del 10% del monto del contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento, siento el monto **S/ 16,383.50**, conforme se detalla en la cláusula séptima del contrato.*

7. *Penalidades Aplicadas a la Consultoría de Supervisión:*

Durante la ejecución de la obra, no se aplicaron penalidades a la Consultoría de Supervisión. No obstante, el Órgano de Control Institucional (OCI) realizó inspecciones técnicas durante la ejecución del cual encontró ciertas observaciones, las cuales fueron notificadas mediante el HITO DE CONTROL N°003-2025-OCI/3477-SCC de fecha 21/01/2025 correspondiente al periodo de evaluación del 10 al 17 de enero del 2025 y el HITO DE CONTROL N°012-2025-OCI/3477-SCC de fecha 09/06/2025 correspondiente al periodo de evaluación del 09 al 30 de mayo del 2025. Entre las observaciones emitidas por OCI, fue ausencia de personal clave en la supervisión de ejecución de la obra y de acuerdo

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00

a los informes emitidos por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones, se indicó que las penalidades serían aplicadas y cobradas en la liquidación de la obra. Asimismo, durante la revisión inicial de la liquidación del servicio se aplicó penalidad por presentar informe incompleto. Por lo tanto, se aplicó un total de S/ 753.64, el cual será cobrado en la presente liquidación.

RESUMEN DE PENALIDADES

ÍTEM	TIPO DE PENALIDAD / MOTIVO	DOCUMENTO	FECHA	FACTOR	MONTO	N°P / DIAS	M. PENALIDAD	COBRADO	POR COBRAR
1	Ausencia de Personal (HITO N°003-2025/OCI)	I/N°109-2025-EPS-SEDAM HYO.S.A./GPO/SGEPI	19/03/2025	0.0005	163,835.00	3	245.75	0.00	245.75
2	Ausencia de Personal (HITO N°012-2025/OCI)	I/N°292-2025-EPS-SEDAM HYO.S.A./GI/SGEI	04/07/2025	0.0005	163,835.00	6	491.51	0.00	491.51
3	Presentar Liquidación de Super. Incompleta	INFORME N°000002-2026-SEDAM/SGEI-GSCB	28/01/2026	0.0001	163,835.00	1	16.38	0.00	16.38
TOTAL DE PENALIDADES							**753.64**	**0.00**	**753.64**

8. ***Pagos Efectuados a la Consultoría de Supervisión:***

La Supervisión, valorizó su servicio de consultoría correspondiente a los 150 días de ejecución contractual y adicional del servicio por 41 días debido a las ampliaciones de plazo, respecto a esta última se realizó un Acta de Conciliación para efectuarse un pago de S/ 41,297.10. En el siguiente cuadro se muestra lo valorizado y pagos efectuados:

PERIODO	VAL.	N° DÍAS	TARIFA	O.S. N°	MONTO VALORIZADO	ACTA DE CONFORMI.	GARANTÍA DE F. C.	PENAL.	FACTUR.	NETO PAGADO
CONTRACTUAL		**158,835.00**		**A TARIFAS**						
Oct-24	N°01	25	1,058.90	2400778	26,472.50	26,472.50	8,191.75		26,472.50	18,280.75
Nov-24	N°02	30	1,058.90	2400778	31,767.00	31,767.00	8,191.75		31,767.00	23,575.25
Dic-24	N°03	21	1,058.90	2400778	22,236.90	22,236.90			22,236.90	22,236.90
Ene-25	N°04	22	1,058.90	2400778	23,295.80	23,295.80			23,295.80	23,295.80
Feb-25	N°05	28	1,058.90	2400778	29,649.20	29,649.20			29,649.20	29,649.20
Mar-25	N°06	10	1,058.90	2400778	10,589.00	10,589.00			10,589.00	10,589.00
Abr-25	N°07	14	1,058.90	2400778	14,824.60	14,824.60			14,824.60	14,824.60
TOTAL PAGOS CONTRACTUAL					**158,835.00**	**158,835.00**	**16,383.50**	**0.00**	**158,835.00**	**142,451.50**
ADICIONAL		**41,297.10**		**A TARIFAS**	Mediante ACTA DE CONCILIACIÓN se acordó reconocer el pago de S/ 41,297.10					
May-25	N°08	28	1,058.90	2600613	29,649.20	41,297.10			41,297.10	41,297.10
Jun-25	N°09	13	1,058.90	2600613	13,765.70					
TOTAL PAGOS ADENDA N°01					**43,414.90**	**41,297.10**	**0.00**	**0.00**	**41,297.10**	**41,297.10**
TOTAL					**202,249.90**	**200,132.10**	**16,383.50**	**0.00**	**200,132.10**	**183,748.60**

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

Asimismo, de acuerdo con los comprobantes de pago efectuado al Consultor de Obra, así como la Conciliación Contable emitida por la Oficina de Contabilidad mediante INFORME N°000795-2026-SEDAM/OC de fecha 02/10/2026, se tiene los siguientes pagos efectuados al CONSORCIO T&C SEDAM.

	O.S.	RUC	PROVEEDOR	CONCEPTO	N° FACTURA	FECHA EMISIÓN	MONTO FACT.	COMP. CAJA	FECHA COMP.	FUENTE F.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	M. PAGADO
2025	2400778	20613122118	CONSORCIO T&C SEDAM	VAL. N°001	E001-10	05/03/2025	26,472.50	00374	07/03/2025	RDR	00001862-2	PAGO	15,103.75	26,472.50
												R.G.F.C.	8,191.75	
								00375	07/03/2025	RDR	00001863-0	DETRACCIÓN	3,177.00	
	2400778	20613122118	CONSORCIO T&C SEDAM	VAL. N°002	E001-13	05/03/2025	31,767.00	00381	07/03/2025	RDR	00001864-8	PAGO	9,518.25	31,767.00
												R.G.F.C.	8,191.75	
								00382	07/03/2025	RDR	00001865-5	DETRACCIÓN	3,812.00	
								00383	07/03/2025	RDR	00001866-3	EMBARGO SUNAT	10,245.00	
	2400778	20613122118	CONSORCIO T&C SEDAM	VAL. N°003	E001-14	05/03/2025	22,236.90	00384	07/03/2025	RDR	00001867-1	PAGO	16,176.83	22,236.90
								00385	07/03/2025	RDR	00001868-9	DETRACCIÓN	2,668.00	
								00386	07/03/2025	RDR	00024655-3	IGV	3,392.07	
2025	2400778	20613122118	CONSORCIO T&C SEDAM	VAL. N°004	E001-15	01/04/2025	23,295.80	00742	16/04/2025	RDR	00001900-0	PAGO	16,947.20	23,295.80
								00743	16/04/2025	RDR	00001901-8	DETRACCIÓN	2,795.00	
								00744	16/04/2025	RDR	00024873-2	IGV	3,553.60	
	2400778	20613122118	CONSORCIO T&C SEDAM	VAL. N°005	E001-16	22/04/2025	29,649.20	00829	08/05/2025	RDR	00001912-5	PAGO	21,568.44	29,649.20
								00830	08/05/2025	RDR	00001913-3	DETRACCIÓN	3,558.00	
								00831	08/05/2025	RDR	00024955-7	IGV	4,522.76	
	2400778	20613122118	CONSORCIO T&C SEDAM	VAL. N°006	E001-18	10/06/2025	10,589.00	01172	17/06/2025	RDR	00001927-3	PAGO	7,702.73	10,589.00
								01173	17/06/2025	RDR	00001928-1	DETRACCIÓN	1,271.00	
								01174	17/06/2025	RDR	000025183-5	IGV	1,615.27	
2025	2400778	20613122118	CONSORCIO T&C SEDAM	VAL. N°007	E001-19	27/06/2025	14,824.60	01228	30/06/2025	RDR	00001935-6	PAGO	10,784.22	14,824.60
								01229	30/06/2025	RDR	00025223-9	IGV	2,261.38	
								00402	30/06/2025	RDR		DETRACCIÓN	1,779.00	
2026	2600613	20613122118	CONSORCIO T&C SEDAM	VAL. N°008 y N°009	E001-20	04/08/2026	41,297.10	001526	01/09/2026	RDR	00001422-5	PAGO	27,790.54	41,297.10
								001527	01/09/2026	RDR	00001423-3	DETRACCIÓN	4,956.00	
								001528	01/09/2026	RDR	00001424-1	EMBARGO SUNAT	2,251.00	
								001529	01/09/2026	RDR	00027267-4	IGV	6,299.56	
TOTAL PAGADO													**200,132.10**	**200,132.10**

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

NOTA: En este punto no está considerado el pago de **S/ 5,000.00** el cual corresponde al pago por Suma Alzada, respecto a la Liquidación de Obra. Se hace mención que el Consultor efectuó la revisión de la liquidación de obra.

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

9. ***Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión:***

ÍTEM	CONCEPTO	COSTO FINAL DE SUPERVISIÓN (S/)	MONTOS PAGADOS Facturados (S/)	MONTO POR PAGAR (S/)
A.	**AVANCE EJECUTADO**			
A.1.	DEL CONTRATO PRINCIPAL A TARIFAS	**158,835.00**	**158,835.00**	**0.00**
	Valorización N°01 – Mes octubre 2024	26,472.50	26,472.50	0.00
	Valorización N°02 – Mes noviembre 2024	31,767.00	31,767.00	0.00
	Valorización N°03 – Mes diciembre 2024	22,236.90	22,236.90	0.00
	Valorización N°04 – Mes enero 2025	23,295.80	23,295.80	0.00
	Valorización N°05 – Mes febrero 2025	29,649.20	29,649.20	0.00
	Valorización N°06 – Mes marzo 2025	10,589.00	10,589.00	0.00
	Valorización N°07 – Mes abril 2025	14,824.60	14,824.60	0.00
A.2.	DEL ADICIONAL DEL SERVICIO A TARIFAS	**41,297.10**	**41,297.10**	**0.00**
	Valorización N°08 y N°09 – Mes mayo y junio 2025	41,297.10	41,297.10	0.00
A.3.	DEL CONTRATO PRINCIPAL A SUMA ALZADA	**5,000.00**	**0.00**	**5,000.00**
	Liquidación de Obra	5,000.00	0.00	5,000.00
	TOTAL (A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4)	**205,132.10**	**200,132.10**	**5,000.00**
B.	**REAJUSTE DE PRECIOS**			
	Reintegro Presupuesto Principal	0.00	0.00	0.00
	Reintegro Presupuesto Adicional	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C.	**DEDUCCIÓN DE REINTREGROS**			
	Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (C)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D.	**ADELANTOS OTORGADOS**			
D.1.	ADELANTO DIRECTO			
	Amortización de Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.	**PENALIDADES**			
	Penalidad Aplicada en Liquidación	753.64	0.00	753.64

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00

	TOTAL (E)	**753.64**	**0.00**	**753.64**
F.	**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**			
	Contractual	16,383.50	0.00	16,383.50
	TOTAL (F)	**16,383.50**	**0.00**	**16,383.50**
G.	**COSTO TOTAL (A+B-C) inc. IGV**	**205,132.10**	**200,132.10**	**5,000.00**
MONTO TOTAL A PAGAR AL CONSULTOR (G)				**5,000.00**
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (F)				**16,383.50**
MONTO NETOS A DEVOLVER POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (F - E)				**15,629.86**

Respecto al Análisis de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión "CONSORCIO T&C SEDAM", se determina lo siguiente:

- *El contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión fue suscrito por un monto de **S/ 163,835.00** inc. IGV, del cual S/ 158,835.00 corresponde a la modalidad de Tarifas (Supervisión) y S/ 5,000.00 a Suma Alzada (Liquidación de Obra), con un plazo total de **210 días** calendario (150 días para supervisión y 60 días para liquidación de obra). Durante la ejecución de la obra, se aprobaron ampliaciones de plazo que afectó el contrato de supervisión, originando un Adicional por el monto de **S/ 41,297.10**, correspondiente a **41 días adicionales**, lo que dio lugar a la actualización del monto contractual conforme a los procedimientos establecidos.*
- *La Supervisión, Consorcio T&C Sedam, autorizó la retención del 10% correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento por S/ 16,383.50.*
- *El Contrato principal tuvo 07 valorizaciones por el monto de S/ 158,835.00 y el Adicional tuvo 02 valorizaciones por S/ 43,414.90, del cual mediante Acta de Conciliación se acordó pagar S/ 41,297.10. En conjunto, corresponde a un plazo total de 191 días por la supervisión (tarifas), haciendo un total de S/ 200,132.10 valorizaciones pagadas.*
- *El consultor efectuó la revisión de la liquidación de ejecución de obra y emitió sus propios cálculos; en consecuencia, le corresponde el pago de **S/ 5,000.00**, conforme al Contrato Principal bajo la modalidad a Suma Alzada.*
- *Se aplicó un total de **S/ 753.64** de Penalidad, el mismo que se cobrará en la presente liquidación.*
- *El **Costo Total** del Contrato de Consultoría de Obra por el **Servicio de Supervisión** es de **S/ 205,132.10** (Doscientos Cinco Mil Ciento Treinta y Dos con 10/100 soles) incluido IGV.*
- *El **Monto Total a Favor** de la Supervisión **Consorcio T&C Sedam** asciende a **S/ 5,000.00** (Cinco Mil con 00/100 soles) incluido IGV, correspondiente al pago por la liquidación de obra, conforme a lo establecido en su contrato.*
- *Se debe realizar la **devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento** por el valor de **S/ 15,629.86**, el cual resulta del descuento de las penalidades aplicadas en la liquidación por el monto de S/ 753,64.*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°000412-2026-SEDAM/SGEI de fecha 19 de octubre de 2026 emitido por el Subgerente de Ejecución de Inversiones, otorga la conformidad y solicita aprobación vía acto resolutivo de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la Obra: "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN. ACCIÓN 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO", con CUI N°2344695;

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

Que, mediante INFORME N°000799-2026-SEDAM/GAJ de fecha 21 de octubre de 2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal respecto a la procedencia de aprobar mediante acto resolutivo la liquidación del contrato de consultoría de la obra Reservorio Azapampa con CUI N°2344695, señalando que: *"Opina Favorablemente para que se apruebe mediante acto resolutivo la liquidación del CONTRATO N°18-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A., con el que se realizó la contratación del CONSORCIO T&C SEDAM, para el servicio de consultoría de obra – supervisión de la obra "AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE*

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00

CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN. ACCIÓN 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO", con CUI N°2344695";

Que, la presente Resolución se emite en aplicación al principio de confianza el cual llega a ser utilizado en el ámbito en donde exista una división de trabajo organizacional, sea vertical u horizontal, como en la Administración Pública; en ese sentido, se entiende que en virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas, van a desempeñarse actuando lícitamente;

Que, la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas, como son las institucio nes públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se parte de una presunción: todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones (al respecto, véase la Casación número 23- 2016/Ica, del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de la Sala Penal Permanente);

Que, los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Régimen de los Actos de Administración Interna establecida por el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N°004-2019-JUS; y

Que, estando a lo expuesto con las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 50° del Estatuto Social de la EPS SEDAMHUANCAYO S.A., con la conformidad de la Gerencia General y con el visado del jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, respectivamente;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – APROBAR la **LIQUIDACIÓN** del CONTRATO N°18-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 19 de setiembre de 2024, respecto a la CONSULTORÍA DE OBRA POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN de la ejecución de la Obra **"AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL ESQUEMA DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN. ACCIÓN 1.1 CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO APOYADO", con CUI N°2344695**, realizado por el CONSORCIO T&C SEDAM, siendo el costo total de la inversión del servicio el monto de **S/ 205,132.10 (Doscientos Cinco Mil Ciento Treinta y Dos con 10/100 soles) Incl. IGV**, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

CONCEPTO	COSTO FINAL
CONTRATO PRINCIPAL A TARIFAS (supervisión por 150 días)	158,835.00
CONTRATO PRINCIPAL A SUMA ALZADA (liquidación de obra)	5,00.00
ADICIONAL A TARIFAS (supervisión por 41 días)	41,297.10
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	**205,132.10**

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

ARTÍCULO 2°. – APROBAR el **SALDO** a favor del consultor **CONSORCIO T&C SEDAM**, por el monto de **S/ 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles) incl. IGV**, correspondiente al componente bajo el sistema de suma alzada por concepto de liquidación de obra, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

RESUMEN SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	
MONTO CONTRACTUAL (supervisión y liquidación) … I	163,835.00
MONTO ADICIONAL (supervisión) … II	41,297.10
PAGOS EFECTUADOS (por supervisión) … III	200,132.10
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (I + II - III) (por liquidación)	**5,000.00**

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

ARTÍCULO 3°. – APROBAR el monto de las PENALIDADES aplicadas al CONSORCIO T&C SEDAM por las razones expuestas en la parte considerativa, por el monto de **S/ 753.64** (Setecientos Cincuenta y Tres con 64/100 soles).

ARTÍCULO 4°. – Aprobar la **DEVOLUCIÓN** de la Garantía de Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato) a favor del CONSORCIO T&C SEDAM por el monto de **S/ 16,383.50** (Dieciséis Mil Trescientos Ochenta y Tres con 50/100 soles) inc. IGV. Asimismo, se debe realizar el descuento conforme al artículo 3° de la presente resolución, correspondiente a penalidades aplicadas en la liquidación, teniendo un monto de **S/ 15,629.86** (Quince Mil Seiscientos Veintinueve con 86/100 soles) inc. IGV, conforme al siguiente detalle:

RESUMEN DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	
RETENCIÓN G.F.C CONTRATO PRINCIPAL	16,383.50
PENALIDADES APLICADAS	753.64
MONTO NETO A DEVOLVER POR RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	**15,629.86**

ARTÍCULO 5°. – ESTABLECER que la Gerencia de Administración y Finanzas efectúe la rebaja contable y administre el monto de las penalidades aplicadas, destinándolo como ingreso institucional para los fines correspondientes.

ARTÍCULO 6°. – DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (https://www.sedamhuancayo.com.pe/).

ARTÍCULO 7°. – NOTIFICAR la presente Resolución con las formalidades de Ley, al Consorcio T&C Sedam, Subgerencia de Ejecución de Inversiones, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a los que correspondan, para conocimiento y cumplimiento de la presente Resolución conforme a sus funciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Documento firmado digitalmente
CARLOS ALBERTO JUAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 11:12:20 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26.10.2026 09:10:41 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:57:33 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 15:49:03 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 14:32:12 -05:00