Firmado digitalmente por JUAREZ ALFARO Carlos Alberto FAU 20121796857 hard
Cargo: Gerente General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 07.09.2026 11:54:08 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Huancayo, 07 de Septiembre del 2026

RESOLUCION GG N° 000343-2026-SEDAM/GG

VISTO:

La CARTA N°55-2026-CPGG-RL-CCH de fecha 26/06/2026 emitida por el CONSORCIO CHAMISERÍA, CARTA N°000286-2026-SEDAM/SGEI de fecha 26/06/2026 emitida por la Subgerente de Ejecución de Inversiones, INFORME N°000325-2026-SEDAM/SGEI de fecha 27/07/2026 emitido por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones, INFORME N°000571-2026-SEDAM/OC de fecha 14/07/2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, CARTA N°074-2026-ABRH-RC-CSH de fecha 16/07/2026 emitida por el CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO, CARTA N°000336-2026-SEDAM/SGEI de fecha 24/07/2026 emitida por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones, CARTA N°57-2026-CPGG-RL-CCH de fecha 10/08/2026 emitida por el CONSORCIO CHAMISERÍA, INFORME N°000361-2026-SEDAM/SGEI de fecha 11/08/2026 emitido por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones, INFORME N°000641-2026-SEDAM/OC de fecha 13/08/2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, CARTA N°00366-2026-SEDAM/SGEI de fecha 17/08/2026 emitida por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones, CARTA N°59-2026-CPGG-RL-CCH de fecha 20/082026 emitida por el CONSORCIO CHAMISERÍA, INFORME N°000083-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 24/08/2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, INFORME TÉCNICO N°000336-2026-SEDAM/SGEI de fecha 24/08/2026 emitido por la Subgerente de Ejecución de Inversiones, INFORME N°000653-2026-SEDAM/GAJ de fecha 28/08/2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, y demás instrumentales; y;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rigen por el régimen legal especial societario establecido en el Decreto Supremo N°001-2025-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento – sujetándose asimismo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N°009-2024-VIVIENDA, Estatuto Social, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N°26887-Ley General de Sociedades;

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

Que, la consultoría de obras de acuerdo a la definición regulada por la normativa de Contrataciones del Estado son aquellos servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras;

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

Que, la liquidación final del contrato consiste en un procedimiento de cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tienen por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de las cuentas, que establecerá teniendo en consideración todas las valorizaciones, los reajustes los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de una obra, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello, que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato;

Que, mediante **CONTRATO N°07-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.** de fecha 03/03/2025, , suscrito entre la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y el CONSORCIO CHAMISERÍA para la Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, por un monto de **S/ 2,685,100.09** que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de **120 días** calendario, a precios unitarios, con Orden de Servcicio N°2500212 de fecha 18 de marzo de 2025;

Que, mediante **CARTA N°55-2026-CPGG-RL-CCH** de fecha 26 de junio de 2026 emitida por el CONSORCIO CHAMISERÍA, remite a la Entidad la LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Huancayo – Componente I: Construcción de Captación Chamisería Estructura de Concreto Armado y Equipamiento de Compuertas Metálicas para Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299;

Que, mediante **CARTA N°000286-2026-SEDAM/SGEI** de fecha 26 de junio de 2026 emitida por la Subgerente de Ejecución de Inversiones, remite la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra – Captación Chamisería a la Supervisión de Obra "Consorcio Supervisor Huancayo" para revisión y aprobación del mismo;

Que, mediante **INFORME N°000325-2026-SEDAM/SGEI** de fecha 10 de julio de 2026, emitido por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones solicitó Conciliación Contable respecto a la Liquidación Financiera del Contrato de Ejecución de Obra – Chamisería.

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

Que, mediante **INFORME N°000571-2026-SEDAM/OC** de fecha 14 de julio de 2026, emitido por la Oficina de Contabilidad remitió a la Subgerencia de Ejecución de Inversiones la Conciliación Contable de la Ejecución de a Obra en Chamisería.

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

Que, mediante **CARTA N°074-2026-ABRH-RC-CSH** de fecha 16 de julio de 2026 emitida por el CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO, remite a la Entidad la APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA: "*Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Huancayo – Componente I: Construcción de Captación Chamisería Estructura de Concreto Armado y Equipamiento de Compuertas Metálicas para Q=300-1000 L/S*" componente del CUI N°2045299, emitiendo su aprobación.

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

Que, mediante **CARTA N°000336-2026-SEDAM/SGEI** de fecha 24 de julio de 2026, emitida por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones remite al Consorcio Chamisería las Observaciones a la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra.

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

Que, mediante **CARTA N°57-2026-CPGG-RL-CCH** de fecha 10 de agosto de 2026, emitida por el CONSORCIO CHAMISERÍA, remite a la Entidad el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Que, mediante **INFORME N°000361-2026-SEDAM/SGEI** de fecha 11 de agosto de 2026, emitido por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones solicita Conciliación Contable Actualizada sobre la Liquidación del Contrato de Ejecución – Captación Chamisería.

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

Que, mediante **INFORME N°000641-2026-SEDAM/OC** de fecha 13 de agosto de 2026, emitido por la Oficina de Contabilidad, remite a la Subgerencia de Ejecución de Inversiones la Conciliación Contable Actualizada de la obra Captación Chamisería y determina CONFORME la conciliación.

Que, mediante **CARTA N°00366-2026-SEDAM/SGEI** de fecha 17 de agosto de 2026, la Subgerencia de Ejecución de Inversiones reitera al Consorcio Chamisería las Observaciones Pendientes de Subsanación respecto a la Liquidación de Obra.

Que, mediante **CARTA N°59-2026-CPGG-RL-CCH** de fecha 20 de agosto de 2026, emitida por el CONSORCIO CHAMISERÍA, remite a la Entidad el Levantamiento de Observaciones de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra.

Que, con **INFORME N°000083-2026-SEDAM/SGEI-GSCB** de fecha 24 de agosto de 2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, a través del cual realiza la revisión de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299. Por lo que, en el análisis se detalla lo siguiente:

1. ***Datos Generales del Proyecto:***

DE LA OBRA	
Entidad	*: EPS SEDAM HUANCAYO*
Nombre de la Obra	*: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S"*
Ubicación	*: CHAMISERÍA – EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN*
Código	*: Componente del CUI N°2045299*
Financiamiento	*: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – PMO*
Modalidad de Ejecución	*: POR CONTRATA*
Proceso de Selección	*: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°021-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./CS-1*
Sistema de Contratación	*: PRECIOS UNITARIOS*
Contratista	*: CONSORCIO CHAMISERÍA - RUC. 20487047512*
Contrato de Ejecución de Obra	*: CONTRATO N°07-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (03/03/2025)*
Orden de Servicio	*: O.S. N°2500212 de fecha 18/03/2025 (contractual)* *O.S. N°2600141 de fecha 25/02/2026 y O.S. N°2600189 de fecha 27/02/2026*
Representante Legal	*: SRA. CINDY PILAR GARCÍA GUZMÁN - DNI. 43408121*
Residente de Obra	*: ING. GUSTAVO VILCAHUAMÁN LOBATON - CIP. 85273*
Monto Según Expediente Técnico	*: S/ 2,685,118.54*
Aprobación de Expediente Técnico	*: RGG N°211-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG - 26/11/2024*
Monto del Contrato	*: S/ 2,685,100.09 inc. IGV*
Factor de Relación	*: 1.00*
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	*: S/ 268,510.01*
Adelanto Directo (10%)	*: S/ 268,510.00*
Adelanto de Materiales (20%)	*: S/ 537,020.02*
Adicionales y Deductivos: *Adicional y Deductivo Vinculante N°01* *Adicional de Obra N°01* *Deductivo Vinculante N°01* *Mayores Metrados*	 *: S/ 342,120.08 inc. IGV* *: S/ 453,342.17 - RGG N°315-2025-EPS SEDAM HUANCAYO.S.A./GG - 25/10/2025* *: S/ 111,222.09 - RGG N°315-2025-EPS SEDAM HUANCAYO.S.A./GG – 25/10/2025* *: S/ 174,275.96 inc. IGV*
Plazo de Ejecución Contractual	*: 120 DÍAS CALENDARIO*
Fecha de entrega de Terreno	*: 15 de mayo de 2025*
Inicio de Ejecución de Obra	*: 02 de junio de 2025*
Fecha de Término Contractual	*: 29 de setiembre de 2025*
Ampliaciones de Plazo de Obra: *Ampliación de Plazo N°01* *Ampliación de Plazo N°02*	 *: 47 días calendario – RGG N°367-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG (15/12/2025)* *: 17 días calendario – RGG N°084-2026-EPS SEDAM/GG (25/02/2026)*
Suspensiones de Plazo: *Suspensión de Plazo N°01*	 *: del 19/08/2025 al 02/11/2025 - Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N°01 (19/08/2025)*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

Reinicio de Plazo:	
Reinicio de Plazo de Ejecución N°01	*: 03 de noviembre de 2025 - Acta de Reinicio de Ejecución de Obra N°01 (03/11/2025)*
Término de Obra Reprogramado	*: 16 de febrero de 2026*
Término Real de Ejecución	*: 16 de febrero de 2026*
Recepción de Obra	*: 27 de abril de 2026*
DE LA SUPERVISIÓN	
Proceso de Selección	*: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./CS-1*
Contrato de Supervisión	*: CONTRATO N°12-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (21/04/2025)*
Supervisión de Obra	*: CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO – RUC. 20614083426*
Representante Legal	*: SRA. ANA BEATRIZ RICSE HUAMAN - DNI. 42213402*
Sistema de Contratación de Super.	*: TARIFAS Y SUMA ALZADA*
Monto del Contrato *Supervisión de Obra (tarifas)* *Liquidación de Obra (suma alzada)*	*: S/ 134,410.00 inc. IGV* *: S/ 120,969.00* *: S/ 13,441.00*
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	*: S/ 13,441.00*
Supervisor de Obra	*: ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA - CIP. 82794*
Plazo Contractual de la Supervisión	*: 180 DÍAS CALENDARIO*
Supervisión de Obra	*: 120 DÍAS CALENDARIO*
Liquidación de Obra	*: 60 DÍAS CALENDARIO*
Fecha de Inicio del Servicio	*: 02 de junio de 2025*

2. Del Expediente Técnico:

*Mediante **RGG N°211-2024-EPS SEDAM HYO.S.A./GG** de fecha 26/11/2024, se aprueba el Expediente y la Ejecución del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, por el monto total de **S/ 2,862,508.54**, disgregado de la siguiente manera: costo para la ejecución (**S/ 2,685,118.54**), costo para supervisión (S/ 136,410.00), costo del expediente (S/ 40,980.00), fuente de financiamiento con recursos propios, plazo para la ejecución de **120 días** calendario.*

COSTO DIRECTO	S/. 1'990,723.65
GASTOS GENERALES (9.31%)	S/. 185,264.35
UTILIDAD (5.00%)	S/. 99,536.18
SUB TOTAL	**S/. 2'275,524.18**
IGV 18%	S/. 409,594.35
PRESUPUESTO DE OBRA	**S/ 2'685,118.54**
SUPERVISION (6.85%)	S/. 136,410.00
COSTO DEL EXPEDIENTE	S/. 40,980.00
PRESUPUESTO TOTAL	**S/. 2'862,508.54**

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

3. Del Contrato de Ejecución:

*Mediante **CONTRATO N°07-2025-EPS SEDAM HYO.S.A.** de fecha 03/03/2025, suscrito entre la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y el **CONSORCIO CHAMISERÍA** para la Ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, por un monto de **S/ 2,685,100.09** que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de **120 días calendario**, a precios unitarios.*

COSTO DIRECTO	**S/ 1,990,717.75**
GASTOS GENERALES (9.31%)	S/ 185,260.00
UTILIDAD (5.00%)	S/ 99,530.00
SUB TOTAL	**S/ 2.275,507.75**
IGV 18%	S/ 409,592.34
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**S/ 2,685,100.09**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIEN CON 09/100 SOLES incluidos IGV e impuesto a la Ley.

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

4. Del Plazo de Ejecución:

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

Contractualmente la obra contó con un plazo de ejecución de 120 días calendario. No obstante, durante su desarrollo se aprobaron modificaciones contractuales que generaron ampliaciones de plazo por 64 días calendario en total, así como suspensión del plazo de ejecución. En ese sentido, conforme al Certificado de Conformidad Técnica y Acta de Recepción de Obra, la obra culminó el 16/02/2026, dentro del plazo reprogramado.

AÑO	MES	DÍA DEL MES		DÍAS CALENDARIO	PLAZOS	ACTIVIDAD	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL	FECHA DE NOTIFICACIÓN
		DEL	AL					
2025	MAYO	15/05/2025	15/05/2025	1	1	ENTREGA DE TERRENO	ACTA DE ENTREGA	30/04/2025
	JUNIO	2/06/2025	30/06/2025	29	78	PLAZO CONTRACTUAL (A)	ACTA DE INICIO DE OBRA / CONTRATO N°07-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	2/06/2025
	JULIO	1/07/2025	31/07/2025	31				
	AGOSTO	1/08/2025	18/08/2025	18				
	AGOSTO	19/08/2025	31/08/2025	13	76	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN (B)	ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN N°01	19/08/2025
	SETIEMBRE	1/09/2025	30/09/2025	30				
	OCTUBRE	1/10/2025	31/10/2025	31				
	NOVIEMBRE	1/11/2025	2/11/2025	2				
	NOVIEMBRE	3/11/2025	30/11/2025	28	42	RENICIO DE PLAZO CONTRACTUAL (C)	ACTA DE REINICIO DE OBRA	3/11/2025
	DICIEMBRE	1/12/2025	14/12/2025	14				
	DICIEMBRE	15/12/2025	31/12/2025	17	47	AMPLIA. DE PLAZO N°01 (D)	RGG N°365-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG	15/12/2025
2026	ENERO	1/01/2026	30/01/2026	30				
	ENERO	31/01/2026	31/01/2026	1	17	AMPLIA. DE PLAZO N°02 (E)	RGG N°084-2026-SEDAM/GG	25/02/2026
	FEBRERO	1/02/2026	16/02/2026	16				
	ABRIL	27/04/2026	27/04/2026	1	1	RECEPCIÓN DE OBRA (F)	ACTA DE RECEPCIÓN	27/04/2026

PERIODO TOTAL TRANSCURRIDO	**260**	**(A) + (B) + (C) + (D) + (E)**	
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN APROBADO	**184**	**(A) + (C) + (D) + (E)**	
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	**184**	**(A) + (C) + (D) + (E)**	

5. Garantías y Adelantos Otorgados:

*La empresa Contratista CONSORCIO CHAMISERÍA se acogió a la retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto del contrato por la suma de **S/ 268,510.01**, el cual se retuvo en la 1° y 2° valorización. Asimismo, extendió la garantía del Adicional por **S/ 34,212.01** y Mayores Metrados por **S/ 17,427.60** mediante la retención en el pago de cada valorización.*

*El Contratista solicitó un Adelanto Directo por **S/ 268,510.00** y Adelanto de Materiales por **S/ 537,020.02**. Al respecto la Entidad efectuó los depósitos por **S/ 268,510.01** y **S/ 537,020.02**, respectivamente. En ese sentido, se advierte que en el depósito del Adelanto Directo se efectuó un pago en exceso de **S/ 0.01** respecto del monto solicitado por el Contratista. No obstante, las amortizaciones efectuadas por el Contratista correspondieron a los montos originalmente solicitados, por lo que quedó pendiente de amortización el importe de S/ 0.01. Por lo expuesto, dicho importe será descontado en la presente liquidación, a efectos de regularizar la diferencia generada en el depósito del Adelanto Directo.*

6. Recepción de Obra:

*Mediante **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** suscrita el 27/04/2026, se constituyeron en el lugar de la obra el COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA, procediendo a la constatación y verificación física de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, con la participación del Residente de Obra (Ing. Gustavo Vilcahuamán Lobatón) y el Supervisor de Obra (Ing. Juan Carlos Martínez Espinoza). Se determinó que la obra se encuentra culminada y se procedió a suscribir el Acta, dándose por CULMINADA Y RECEPCIONADA la obra.*

7. Valorizaciones Presentadas por el Contratista:

*El contrato principal fue por el monto de **S/ 2,685,100.09**. Durante la ejecución se aprobó un adicional por **S/ 453,342.17**, un deductivo por **S/ 111,222.09** y mayores metrados por el monto de **S/ 174,275.96**. Sin embargo, como resultado de la ejecución real de la obra, no se ejecutaron la totalidad de las partidas previstas inicialmente, determinándose un monto ejecutado acumulado de **S/ 3,079,087.97**, equivalente al **114,68%** del monto del contrato principal, conforme al siguiente detalle:*

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

VALORIZACIONES - PAGOS - CONTRACTUAL										
MES	VALORIZACIÓN	VALORIZADO	ACTA CONFORM.	RETENCI. G.F.C.	AMORT. A.D.	AMORT. A.M.	PENALIDADES	MONTO FACT.	PAGADO NETO	% EJEC. REAL
						ADELANTO DIRECTO (10% DEL MONTO DEL CONTRATO) =		268,510.00		
						ADELANTO DE MATERIALES (20% DEL MONTO DEL CONTRATO) =		537,020.02		
Jun-25	VAL. N°01	391,031.17	391,031.17	134,255.01	39,103.12	75,084.71		276,843.34	142,588.33	14.56%
Jul-25	VAL. N°02	379,005.82	379,005.82	134,255.00	37,900.58	72,775.65		268,329.59	134,074.59	14.12%
Ago-25	VAL. N°03	371,574.38	371,574.38		37,157.44	71,348.68		263,068.26	263,068.26	13.84%
Nov-25	VAL. N°04	701,291.79	701,291.79		70,129.18	124,440.59		506,722.02	506,722.02	26.12%
Dic-25	VAL. N°05	348,779.28	348,779.28		34,877.93	68,410.36		245,490.99	245,490.99	12.99%
Ene-26	VAL. N°06	215,292.56	215,292.56		39,712.19	124,960.03	2,675.00	50,620.34	47,945.34	8.02%
Feb-26	VAL. N°07	134,286.57	134,286.57		0.00	0.00		134,286.57	134,286.57	5.00%
TOTAL		**2,541,261.57**	**2,541,261.57**	**268,510.01**	**258,880.44**	**537,020.02**	**2,675.00**	**2,550,891.13**	**1,474,176.10**	**94.65%**

VALORIZACIONES - PAGOS - ADICIONALES										% DEL CONTRATO
MES	VALORIZACIÓN	VALORIZADO	ACTA CONFORM.	RETENCI. G.F.C.	AMORT. A.D.	PENALIDADES	MONTO FACT.	PAGADO NETO	% EJEC.	
ADICIONAL N°01 (Monto Aprobado de Adicional N°01: S/ 453,342.17)										
Nov-25	VAL.N°01	50,652.37	50,652.37	34,212.01	5,065.24		45,587.13	11,375.12	11.17%	
Dic-25	VAL.N°02	45,643.24	45,643.24		4,564.32		41,078.92	41,078.92	10.07%	
Ene-26	VAL.N°03	90,778.33	90,778.33				90,778.33	90,778.33	20.02%	
Feb-26	VAL.N°04	176,476.50	176,476.50				176,476.50	176,476.50	38.93%	
ADICIONAL N°01		**363,550.44**	**363,550.44**	**34,212.01**	**9,629.56**	**0.00**	**353,920.88**	**319,708.87**	**80.19%**	**13.54%**
MAYORES METRADOS N°01 (Monto: S/ 174,275.96)										
	VAL.N°01	174,275.96	174,275.96	17,427.60			174,275.96	156,848.36	100.00%	
MAYORES METRADOS N°01		**174,275.96**	**174,275.96**	**17,427.60**		**0.00**	**174,275.96**	**156,848.36**	**100.00%**	**6.49%**
TOTAL ADICIONALES		**537,826.40**	**537,826.40**	**51,639.61**	**9,629.56**	**0.00**	**528,196.84**	**476,557.23**	**180.19%**	**114.68%**

- ***Ejecución Contractual:*** *Se pagó un total de S/ 2,550,891.14.*
- ***Adicional de Obra N°01:*** *Se pagó un total de S/ 353,920.88.*
- ***Mayores Metrados:*** *Se pagó un total de S/ 174,275.96.*

*De manera global, el proyecto se ejecutó por un monto de **S/ 3,079,087.97** el cual representa un **114.68%** del monto del contrato original, cuyo monto está incluido las modificaciones que se hicieron al proyecto tal como el adicional, deductivo y mayores metrados, hasta este punto no está considerado los reajustes.*

RESUMEN					
DESCRIPCIÓN	CONTRATO	VAL. EJECUT.	VAL. EJEC. S/IGV	Factur. c/IGV	PAGADO c/IGV
CONTRATO PRINCIPAL	2,685,100.09	2,541,261.57	2,153,611.50	2,550,891.13	2,550,891.14
ADICIONAL DE OBRA N°01	453,342.17	363,550.44	308,093.59	353,920.88	353,920.88
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	-111,222.09				
MAYORES METRADOS N°01	174,275.96	174,275.96	147,691.49	174,275.96	174,275.96
TOTAL	**3,201,496.13**	**3,079,087.97**	**2,609,396.58**	**3,079,087.97**	**3,079,087.98**
	119.23%	**114.68%**			

8. ***Aplicación de Penalidades:***

*De acuerdo a las conformidades emitidas, se aplicaron penalidades al Consorcio Chamisería en la Val. N°04 por el monto de S/ 2,675.00, cuyo importe no fue efectivizado; asimismo, en la Val. N°06 por el monto de S/ 2,675.00, la cual fue descontada en el pago correspondiente. En consecuencia, el monto total de penalidades asciende a **S/ 5,350.00**, quedando pendiente el cobro de S/ 2,675.00, el cual se hará efectivo en la liquidación.*

N°	TIPO DE PENALIDAD / MOTIVO	DOCUMENTO	FECHA	FACTOR	UIT/M.Cont.	D/U	MONTO	COBRADO	POR COBRAR
1	Ausencia de personal (aplicado en Val.4)	INFORME N°036-2025-JCME-SO/CSH (Supervisor)	Dic-25	0.50	5,350.00	1	2,675.00	0.00	2,675.00
2	Ausencia de personal (aplicado en Val.6)	INFORME TÉCNICO N°192-2025-SEDAM/SGEI	30/04/2026	0.50	5,350.00	1	2,675.00	2,675.00	0.00
TOTAL PENALIDADES							**5,350.00**	**2,675.00**	**2,675.00**

9. ***Análisis de la Liquidación del Contrato de Obra - Financiera:***

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

Tomando las consideraciones en los ítems anteriores conforme a lo presentado en el expediente de liquidación, las cuales han sido verificados por el supervisor quien realizó sus propios cálculos, se establece lo siguiente:

a) Cálculo de Reajustes:

Se ha realizado el cálculo de los reajustes y reintegros correspondientes, teniendo como base el mes de noviembre de 2024, fecha de aprobación del expediente técnico; para el adicional el mes de octubre de 2025, fecha de aprobación del mismo. Para el cálculo del reajuste, se ha considerado el mes siguiente a cada valorización, tanto para las prestaciones contractuales como para el adicional de obra.

RESUMEN DE CÁLCULO DE REAJUSTES									
COMPONENTE / VAL.	Ad. Dir.	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	May. Met.
CONTRACTUAL (tuvo 05 valorizaciones, desde el mes de mayo hasta octubre de 2025)									
Mano de Obra Inc. Leyes Sociales (I.U. – 47)	0.233	0.233	0.233	0.233	0.233	0.237	0.237	0.237	0.237
Agregado Grueso (I.U. – 05)	0.068	0.068	0.068	0.068	0.069	0.068	0.069	0.070	0.070
Dólar (I.U. – 29)	0.048	0.047	0.047	0.047	0.045	0.045	0.045	0.047	0.047
Cemento Portland Tipo I (I.U. – 21)	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
Madera Nacional (I.U. – 43)	0.061	0.061	0.061	0.062	0.063	0.063	0.064	0.066	0.066
Acero de Construcción Corrugado (I.U. – 03)	0.204	0.199	0.199	0.197	0.189	0.188	0.186	0.186	0.186
Maquinaria y Equipo Nacional (I.U. – 48)	0.085	0.084	0.084	0.084	0.082	0.083	0.084	0.084	0.084
Índice General de Precios al Con. (I.U. - 39)	0.177	0.178	0.177	0.177	0.178	0.178	0.179	0.183	0.183
ADICIONAL DE OBRA N°01 (tuvo 03 valorizaciones, desde el mes de agosto hasta octubre de 2025)									
Mano de Obra Inc. Leyes Sociales (I.U. – 47)		0.218	0.221	0.221	0.221				
Índice General de Precios al Con. (I.U. - 39)		0.193	0.193	0.194	0.198				
Maquinaria y Equipo Importado (I.U. – 49)		0.140	0.141	0.142	0.145				
Perfil de Acero Liviano (I.U. – 51)		0.183	0.182	0.180	0.181				
Madera Nacional (I.U. – 43)		0.032	0.033	0.033	0.034				
Agregado Grueso (I.U. – 05)		0.095	0.094	0.095	0.096				
Cemento Portland Tipo I (I.U. – 21)		0.060	0.060	0.060	0.060				
Detonante (I.U. – 27)		0.002	0.002	0.002	0.002				
Tubería de PVC para Agua (I.U. – 72)		0.075	0.075	0.075	0.077				

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

b) Deducción de Reajuste que No Corresponde por Adelanto Directo:

La amortización del Adelanto Directo se realizó desde la primera hasta la sexta valorización del contractual y de la primera y segunda valorización del adicional. De los cálculos realizados, se tiene un monto total de deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo por el valor de ***S/ -2,363.31*** *sin IGV y* ***S/ -2,788.71*** *con IGV.*

RESUMEN DE DEDUCCIÓN DE REAJUSTE	
Descripción	Deducción
Valorización N°01 (junio)	-198.63
Valorización N°02 (julio)	-224.61
Valorización N°03 (agosto)	-251.66
Valorización N°04 (noviembre)	-1,009.33
Valorización N°05 (diciembre)	-413.39
Valorización N°05 (enero)	-218.72
Valorización N°05 (febrero)	-34.11
Valorización N°01 – Ad. N°1 (nov.)	-12.86
Valorización N°02 – Ad. N°01 (dic.)	0.00
TOTAL (sin IGV)	**-2,363.31**

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

c) Deducción de Reajuste que No Corresponde por Adelanto Directo:

La amortización del Adelanto de Materiales se realizó desde la primera hasta la sexta valorización del contractual. De los cálculos realizados, se tiene un monto total de deducción de reajuste que no corresponde por adelanto de materiales por el valor de ***S/ -13,521.07*** *sin IGV y* ***S/ -15,954.86*** *con IGV.*

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

RESUMEN DE DEDUCCIÓN DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES								
COMPONENTE / VAL.	N°01	N°02	N°03	N°04	N°05	N°06	N°07	TOTAL
CONTRACTUAL (tuvo 05 valorizaciones, desde el mes de mayo hasta octubre de 2025)								
sa de Concreto Premezclado 175 Kg/Cm2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ero de Construcción Corrugado	-1,704.17	-1,815.19	-2,472.65	-7,529.06	0.00	0.00	0.00	-13,521.07
TOTAL (sin IGV)								**-13,521.07**

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

d) Cálculo del Reintegro:

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

*De acuerdo a los reajustes obtenidos, se ha realizado el cálculo del reintegro de las valorizaciones contractual y adicional de obra, por un monto de **S/ -3,584.91** sin IGV y **S/ -4,230.19** con IGV.*

CONCEPTO	SIN IGV	CON IGV
Reintegro Valorización N°01 – Contractual	245.89	290.15
Reintegro Valorización N°02 – Contractual	112.65	132.93
Reintegro Valorización N°03 – Contractual	520.06	613.67
Reintegro Valorización N°04 – Contractual	- 970.65	- 1,145.37
Reintegro Valorización N°05 – Contractual	- 3,429.09	- 4,046.33
Reintegro Valorización N°06 – Contractual	- 1,788.24	- 2,110.12
Reintegro Valorización N°07 – Contractual	- 193.49	-228.32
Reintegro Valorización N°01 – Adicional N°01	- 72,.99	- 86.13
Reintegro Valorización N°02 – Adicional N°01	38.68	45.64
Reintegro Valorización N°03 – Adicional N°01	153.86	181.55
Reintegro Valorización N°04 – Adicional N°01	2,093.79	2,470.67
Reintegro Valorización N°01 – Mayores Metrados N°01	-295.38	-348.55
TOTAL REINTEGRO	**- 3,584.91**	**- 4,230.19**

e) Cálculo de la Liquidación:

*De acuerdo con los cálculos efectuados, el costo total de la ejecución de la obra asciende a **S/ 3,074,857.78** inc. IGV, el cual resulta de deducir del monto total ejecutado (correspondiente a la ejecución y pagos de valorizaciones) que asciende a S/ 3,079,087.97 menos el importe por concepto de reajustes calculados a favor de la Entidad, equivalente a S/ 4,230.19, conforme se detalla en la siguiente tabla:*

DESCRIPCIÓN	MONTOS		
	VALORIZADOS	PAGADOS	A PAGAR
I. VALORIZACIONES			
1.1 CONTRATO PRINCIPAL (A)	**2,541,261.57**	**2,541,261.57**	**0.00**
VALORIZACIÓN N° 01	391,031.17	391,031.17	0.00
VALORIZACIÓN N° 02	379,005.82	379,005.82	0.00
VALORIZACIÓN N° 03	371,574.38	371,574.38	0.00
VALORIZACIÓN N° 04	701,291.79	701,291.79	0.00
VALORIZACIÓN N° 05	348,779.28	348,779.28	0.00
VALORIZACIÓN N° 06	215,292.56	215,292.56	0.00
VALORIZACIÓN N° 07	134,286.57	134,286.57	0.00
1.2 ADICIONALES DE OBRA (B=b.1+b.2)	**537,826.40**	**537,826.40**	**0.00**
ADICIONAL DE OBRA N°01 (b.1)	**363,550.44**	**363,550.44**	**0.00**
VALORIZACIÓN N° 01	50,652.37	50,652.37	0.00
VALORIZACIÓN N° 02	45,643.24	45,643.24	0.00
VALORIZACIÓN N° 03	90,778.33	90,778.33	0.00
VALORIZACIÓN N° 04	176,476.50	176,476.50	0.00
MAYORES METRADOS N°01 (b.2)	**174,275.96**	**174,275.96**	**0.00**
VALORIZACIÓN N° 01	174,275.96	174,275.96	0.00
TOTAL DE VALORIZACIONES (A + B)	**3,079,087.97**	**3,079,087.97**	**0.00**
II. CÁLCULO DE REAJUSTES			
2.1 CONTRATO PRINCIPAL	**-25,221.78**	**0.00**	**-25,221.78**
VALORIZACIÓN N° 01	-1,955.15	0.00	-1,955.15
VALORIZACIÓN N° 02	-2,274.04	0.00	-2,274.04
VALORIZACIÓN N° 03	-2,601.02	0.00	-2,601.02
VALORIZACIÓN N° 04	-11,220.67	0.00	-11,220.67
VALORIZACIÓN N° 05	-4,534.13	0.00	-4,534.13
VALORIZACIÓN N° 06	-2,368.21	0.00	-2,368.21
VALORIZACIÓN N° 07	-268.57	0.00	-268.57
2.2 ADICIONALES DE OBRA	**2,248.02**	**0.00**	**2,248.02**
ADICIONAL DE OBRA N°01	2,596.57	0.00	2,596.57
VALORIZACIÓN N°01	*-101.30*	*0.00*	*-101.30*
VALORIZACIÓN N°02	*45.64*	*0.00*	*45.64*
VALORIZACIÓN N°03	*181.55*	*0.00*	*181.55*
VALORIZACIÓN N°04	*2,470.67*	*0.00*	*2,470.67*
MAYORES METRADOS N°01	-348.55	0.00	-348.55
VALORIZACIÓN N°01	*-348.55*	*0.00*	*-348.55*
TOTAL CÁLCULO DE REAJUSTES	**-22,973.76**	**0.00**	**-22,973.76**
III. DEDUCCIONES POR REAJUSTES	**-18,743.57**	**0.00**	**-18,743.57**

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

ADELANTO DIRECTO	-2,788.71	0.00	-2,788.71
ADELANTO DE MATERIALES	-15,954.86	0.00	-15,954.86
TOTAL DEDUCCIONES	**-18,743.57**	**0.00**	**-18,743.57**
IV. GASTOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS GENERALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**
V. OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
INTERESES LEGALES	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**
VI. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES (6.1 – 6.2)	**0.00**	**0.01**	**-0.01**
6.1 ADELANTOS OTORGADOS	**805,530.02**	**805,530.03**	**-0.01**
ADELANTO DIRECTO	268,510.00	268,510.01	-0.01
ADELANTO DE MATERIALES	537,020.02	537,020.02	0.00
6.2 AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS	**805,530.02**	**805,530.02**	**0.00**
ADELANTO DIRECTO	268,510.00	268,510.00	0.00
ADELANTO DE MATERIALES	537,020.02	537,020.02	0.00
VII. PENALIDADES	**5,350.00**	**2,675.00**	**2,675.00**
PENALIDADES (aplicado durante ejec.)	2,675.00	2,675.00	0.00
PENALIDADES (aplicado en liquidación)	2,675.00	0.00	2,675.00
VIII. RETENCIONES	**320,149.62**	**0.00**	**320,149.62**
GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	**320,149.62**	**0.00**	**320,149.62**
CONTRATO PRINCIPAL	268,510.01	0.00	268,510.01
ADICIONAL DE OBRA N°01	34,212.01	0.00	34,212.01
MAYORES METRADOS N°01	17,427.60	0.00	17,427.60
COSTO DE LA OBRA	**3,074,857.78**	**3,079,087.98**	**- 4,230.20**
PENALIDAD QUE FALTA COBRAR (VII)			**2,675.00**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD -(II-III-VI)			**4,230.20**
DEVOLUCIÓN POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (VIII)			**320,149.62**
MONTO NETO A DEVOLVER POR GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO			**313,244.42**

Respecto al Análisis de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO–COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, se determina lo siguiente:

- ✓ *El **contrato original** de ejecución fue suscrito por un monto de **S/ 2,685,100.09** correspondiente al **100%** del alcance contractual inicial; sin embargo, durante la ejecución se modificó el contrato, mediante la aprobación de Adicionales y Deductivo, motivo de ello el contrato principal tuvo un **adicional** de **S/ 453,342.17** equivalente al **16.88%** del monto del contrato original, **mayores metrados** de **S/ 174,275.96** equivalente al **6.49%** del monto del contrato y **deductivo** de **S/ 111,222.09** equivalente al **4.14%** del monto del contrato. Estas modificaciones dieron lugar a la actualización del monto total contractual conforme a los procedimientos establecidos.*
- ✓ *La ejecución del **Contrato Principal** se valorizó por **S/ 2,541,261.57** equivalente al **94.65%** del monto del contrato principal. El **Adicional de Obra N°01** se ejecutó al **80.19%** por un monto de **S/ 363,550.44** equivalente a un **13.54%** del monto del contrato principal.*
- ✓ *La Entidad otorgó Adelanto Directo por **S/ 268,510.01** y Adelanto de Materiales: **S/ 537,020.02**, los mismos que han sido amortizados durante la etapa de ejecución. Al respecto, queda pendiente de amortización el importe de S/ 0.01 correspondiente al Adelanto Directo, el cual será descontado en la presente liquidación para su regularización.*
- ✓ *El contratista CONSORCIO CHAMISERÍA, se acogió a la retención del 10% correspondiente a la **Garantía de Fiel Cumplimiento** de: Contrato Principal por el valor de **S/ 268,510.01**, Adicional de Obra N°01 por el valor de **S/ 34,212.01** y Mayores Metrados por el valor de S/ 17,427.60, haciendo un total de **S/ 320,149.62**.*
- ✓ *Se aplicaron **Penalidades** por el monto total de **S/ 5,350.00**, de los cuales se ha cobrado S/ 2,675.00 (en val. N°06), quedando pendiente de cobro el monto de **S/ 2,675.00**, el cual se cobrará en la liquidación.*
- ✓ *El **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD** es la suma de **S/ 6,905.20** (Seis Mil Novecientos Cinco con 20/100 soles) inc. IGV, monto obtenido del cálculo de reajustes y reintegro (S/ 4,230.19), penalidad que falta cobrar (S/ 2,675.00) e importe que falta amortizar (S/ 0.01).*
- ✓ *El **Costo Total** por la Ejecución de saldo de Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, es de **S/ 3,074,857.78** (Tres Millones Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 78/100 soles) incluido IGV, con un porcentaje de ejecución del **114.68%** respecto al contrato principal.*

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

- ✓ *Se debe realizar* ***la Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento*** *por el valor de* ***S/ 313,244.42****, el cual resulta del descuento del Saldo a Favor de la Entidad por la suma de S/ 6,905.20.*

10. *De la Revisión del Expediente de Liquidación:*

Se ha realizado la revisión del expediente de la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra que fue presentado por el Contratista Consorcio Chamisería y también se revisó el informe que emitió la Supervisión de Obra Consorcio Supervisor Huancayo, del cual se informa lo siguiente:

a) Liquidación presentada por el Contratista: CONSORCIO CHAMISERÍA
El contratista presentó su liquidación con un monto total de ejecución de ***S/ 3,072,318.46****, considerando las valorizaciones aprobadas. Asimismo, efectuó el cálculo de reajustes por el monto de S/ - 22,973.76 sin IGV, deducción de reajuste que no corresponde por S/ -18,878.25, penalidad que falta cobrar por S/ 2,675.00, pago pendiente de S/ 174,275.96, por lo que ha determinado un saldo a favor de la Entidad por el monto de S/ 6,770.51 con IGV, así como un saldo final a favor del Contratista por el monto de* ***S/ 470,228.46****.*

b) Liquidación revisada por la Supervisión: CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO
La supervisión efectuó la revisión de la liquidación presentada por el contratista, emitiendo su Aprobación. En sus cálculos finales de la supervisión determinó que el costo total de la ejecución de la obra es de ***S/ 3,178,522.37****, estableciendo un monto de reajuste por S/ -22,973.76 con IGV, deducción de reajuste que no corresponde por S/ -18,743.57 con IGV, devolución de garantía de fiel cumplimiento por S/ 320,149.61, determinando un saldo a favor del Contratista por el monto de* ***S/ 273,082.28****.*

Sin embargo, durante la revisión de la liquidación efectuada por la Entidad, se evaluaron las valorizaciones y reajustes contenidos tanto en el informe del Contratista como de la Supervisión, como resultado de dicha revisión, se identificaron algunas diferencias respecto a los cálculos efectuados por ambas partes. Por lo tanto, se ha determinado un ***costo total por la ejecución*** *de obra por la suma de* ***S/ 3,074,857.78*** *inc. IGV, cuyo monto es el resultado de los pagos efectuados por valorizaciones, los cuales suman S/ 3,079,087.98 menos el* ***saldo a favor de la Entidad*** *por* ***S/ 4,230.20*** *(monto obtenido por reajustes).*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

Que, mediante **INFORME TÉCNICO N°000336-2026-SEDAM/SGEI** de fecha 24 de agosto de 2026 emitido por la Subgerente de Ejecución de Inversiones, solicita aprobación vía acto resolutivo de la Liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299;

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

Que, mediante **INFORME N°000653-2026-SEDAM/GAJ** de fecha 28 de agosto de 2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal respecto a la procedencia de aprobar mediante acto resolutivo la liquidación del contrato de ejecución de la obra Captación Chamisería componente del CUI N°2045299, señalando que *"Se verifica que la obra ha sido ejecutada, culminada y recibida conforme al expediente técnico aprobado, existiendo certificación de conformidad técnica emitida por el supervisor de obra. Se ha cumplido el procedimiento de liquidación previsto en el artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La liquidación técnica – financiera cuenta con conformidad del supervisor, de la Subgerencia de ejecución de inversiones y de la oficina de contabilidad. La liquidación determina un saldo a favor de la entidad por la suma de S/ 6,905.20. En consecuencia, resulta viable aprobar la liquidación del contrato de ejecución de obra mediante acto resolutivo"*. Asimismo, opina que *"Por las consideraciones expuestas, la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA FAVORABLEMENTE para que se apruebe mediante acto resolutivo la liquidación del Contrato de Ejecución de Obra N°07-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A., correspondiente a la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, determinándose:*

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

Costo Total de Obra	*S/ 3,074,857.78*

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Saldo a Favor de la Entidad	*S/ 6,905.20*

Asimismo, corresponde: "Efectuar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, descontando el saldo a favor de la entidad conforme a la liquidación aprobada".

Que, en atención a la conformidad emitida en los diversos informes de las áreas competentes antes señaladas, corresponde proceder con la aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, en merito a lo expuesto.

Que, la presente Resolución se emite en aplicación al principio de confianza el cual llega a ser utilizado en el ámbito en donde exista una división de trabajo organizacional, sea vertical u horizontal, como en la Administración Pública; en ese sentido, se entiende que en virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas, van a desempeñarse actuando lícitamente;

Que, la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas, como son las instituciones públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se parte de una presunción: todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones (al respecto, véase la Casación número 23- 2016/Ica, del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de la Sala Penal Permanente);

Que, los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Régimen de los Actos de Administración Interna establecida por el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS; y, estando a lo expuesto y con las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 50º del Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., con el visto de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, respectivamente;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – APROBAR la **LIQUIDACIÓN** del CONTRATO N°07-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 03 de marzo de 2025, respecto a la EJECUCIÓN DE OBRA: "**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S**" componente del CUI N°2045299, a cargo del CONSORCIO CHAMISERIA, siendo el costo total de la inversión el monto de **S/ 3,074,857.78** (Tres Millones Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con 78/100 soles) incluido IGV, con un porcentaje de ejecución del **114.68%**, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

RESUMEN COSTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA	
MONTO CONTRATO PRINCIPAL inc. IGV (a)	2,685,100.09
ADICIONAL DE OBRA N°01 (b)	453,342.17
DEDUCTIVO VINCULANTE N°01 (c)	- 111,222.09
MAYORES METRADOS N°01 (d)	174,275.96
DEDUCTIVO POR MENORES METRADOS (en contrato principal) (e)	- 32,616.43
DEDUCTIVO POR MENORES METRADOS (en adicional N°01) (f)	- 89,791.73
REAJUSTES DEL CONTRATO PRINCIPAL (g)	- 25,221.78
REAJUSTES DE ADICIONAL DE OBRA N°01 Y MAYORES METRADOS (h)	2,248.02

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

DEDUCCIÓN POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE (i)	- 18,743.57
OTROS (j)	0.00
COSTO TOTAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (a + b + c + d + e + f + g + h – i +j)	**3,074,857.78**

ARTÍCULO 2°. – APROBAR el monto a favor del Consorcio Chamisería por **S/ -6,905.20**, por lo que dicho importe se determina en un SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD por la suma de **S/ 6,905.20 (Seis Mil Novecientos Cinco con 20/100 soles) inc. IGV**, monto obtenido del cálculo de reajustes y reintegro (S/ 4,230.19), penalidad que falta cobrar (S/ 2.675.00) e importe que falta amortizar (S/ 0.01), conforme al siguiente detalle:

RESUMEN MONTO DE REAJUSTE	
REAJUSTES DEL CONTRATO PRINCIPAL (1)	- 25,221.78
REAJUSTES DE ADICIONAL DE OBRA N°01 Y MAYORES METRADOS (2)	2,248.02
DEDUCCIÓN POR REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE (3)	- 18,743.57
PENALIDAD (que falta cobrar) (4)	2,675.00
IMPORTE QUE FALTA AMORTIZAR (5)	0.01
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD -(1 + 2 – 3 – 4 - 5)	**6,905.20**

ARTÍCULO 3°. – APROBAR el monto total de las **PENALIDADES** aplicadas a la CONSORCIO CHAMISERIA por las razones expuestas en la parte considerativa, por el monto de **S/ 5,350.00 (Cinco Mil Trescientos Cincuenta con 00/100) inc. IGV**, de los cuales **S/ 2.675.00** fueron descontados al contratista en la Valorización N°06 y la diferencia de **S/ 2.675.00** deben ser descontados en la liquidación del fondo de garantía.

RESUMEN DE PENALIDADES	
PENALIDADES COBRADAS	2,675.00
PENALIDADES QUE FALTAN COBRAR	2,675.00
MONTO TOTAL DE PENALIDADES	**5,350.00**

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

ARTÍCULO 4°. – APROBAR la **DEVOLUCIÓN** de la Garantía de Fiel Cumplimiento (10% del monto del contrato y adicional) a favor del CONSORCIO CHAMISERIA por el monto de **S/ 320,149.62 (Trescientos Veinte Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 62/100 soles) inc. IGV**. Asimismo, se debe realizar el descuento conforme al Artículo 2° de la presente resolución, correspondiente al cálculo de reajustes y penalidades, el cual resulta a Favor de la Entidad, teniendo un monto de **S/ 313,244.42 (Trescientos Trece Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro con 42/100 soles)** inc. IGV por devolver al contratista, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

RESUMEN MONTO DE REAJUSTE	
RETENCIÓN DE G.F.C. CONTRATO PRINCIPAL	268,510.01
RETENCIÓN DE G.F.C. ADICIONAL DE OBRA N°01	34,212.01
RETENCIÓN DE G.F.C. MAYORES METRADOS N°01	17,427.60
MONTO DE RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	**320,149.62**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (por reajustes y penalidad)	6,905.20
MENTO NETO A DEVOLVER POR RETENCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	**313,244.42**

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

ARTÍCULO 5°. – PRECISAR que el **plazo total de ejecución fue de 184 días calendario**, considerando el plazo contractual original de 120 días calendario, más ampliaciones de plazo aprobada por 64 días calendario, habiéndose culminado la ejecución dentro del plazo reprogramado.

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

ARTÍCULO 6°. – DISPONER que la Gerencia de Administración y Finanzas, administre el monto resultante del Saldo a Favor de la Entidad (por reajustes y penalidades), destinándolo como ingreso institucional para los fines que correspondan.

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00

ARTÍCULO 7°. – ESTABLECER que la Gerencia de Administración y Finanzas efectúe la rebaja contable correspondiente y realice las acciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones económicas a cargo del CONSORCIO CHAMISERÍA, respecto de los saldos pendientes a favor de la Entidad.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

ARTÍCULO 8°. – DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (https://www.sedamhuancayo.com.pe/).

ARTÍCULO 9°. – NOTIFICAR la presente Resolución con las formalidades de Ley, al contratista Consorcio Chamisería, a la Supervisión Consorcio Supervisor Huancayo, Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a los que correspondan, para conocimiento y cumplimiento de la presente Resolución conforme a sus funciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Documento firmado digitalmente
CARLOS ALBERTO JUAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 15:50:58 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 04.09.2026 11:46:26 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:34:05 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:33:30 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 02.09.2026 11:13:25 -05:00