Firmado digitalmente por JUAREZ ALFARO Carlos Alberto FAU 20121796857 soft
Cargo: Gerente General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.09.2026 11:43:46 -05:00

**EPS SEDAM HUANCAYO S.A.**

Huancayo, 19 de Septiembre del 2026

# RESOLUCION GG N° 000360-2026-SEDAM/GG

**VISTO:**

La RESOLUCION GG Nº 000303-2026-SEDAM/GG de fecha 10/08/2026, la CARTA Nº 327-2026/CONSORCIO AQUARIO de fecha 19/08/2026 emitido por el Consorcio AQUARIO, la CARTA N°74-2026-CO-ING. GPLC/MASTAPAMPH de fecha 28/08/2026 emitido por la Ing. Gaby P. Lozano Chambergo - Coordinador de Obra, el INFORME TECNICO Nº 000346-2026-SEDAM/SGEI de fecha 01/09/2026 emitido por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones; el INFORME N° 000292-2026-SEDAM/GPP de fecha 02/09/2026 emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el INFORME TECNICO Nº 000350-2026-SEDAM/SGEI de fecha 04/09/2026 emitido por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones; el INFORME N° 000299-2026-SEDAM/GPP de fecha 08/09/2026 emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; el INFORME TECNICO Nº 000356-2026-SEDAM/SGEI de fecha 11/09/2026 emitido por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones; el MEMORANDUM N° 000889-2026-SEDAM/GI de fecha 11/09/2026 emitido por la Gerencia de Ingeniería, el MEMORANDUM N° 000707-2026-SEDAM/GAJ de fecha 15/09/2026 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

**CONSIDERANDO:**

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 16:27:32 -05:00

Que, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A, es un Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rige por el régimen legal especial societario establecido en el Decreto Supremo N°001-2025-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento - sujetándose asimismo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Servicio Universal de Agua potable y Saneamiento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2024-VIVIENDA; Estatuto Social, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley 26887 – Ley General de Sociedades;

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:33:30 -05:00

Que, con fecha 01 de octubre del 2025 se suscribe el CONTRATO N° 044-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. con el Ing. MELECIO CARBAJAL RAMOS, para el servicio de Consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA)- ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2313512, por el monto de S/ 1,540,287.90, con un plazo de ejecución de 395 días calendarios y 60 para la liquidación.

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:21:35 -05:00

Que, mediante **RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 303-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG** de fecha 10/08/2026, se aprueba la Ampliación de Plazo N° 03 del CONTRATO N° 29-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. correspondiente a la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA)- ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2313512, por 54 días calendarios, contados a partir del 04 de Enero de 2027 al 26 de febrero de 2027.

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:24:00 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:13:00 -05:00

**EPS SEDAM HUANCAYO S.A.**

Que, a través de la **CARTA Nº 327-2026/CONSORCIO AQUARIO,** de fecha 19/08/2026 el Consorcio AQUARIO solicita ampliación de plazo del servicio de supervisión de obra por cincuenta y cuatro (54) días calendario

Que mediante **CARTA N° 74-2026-CO-ING.GPLC/MASTAPAMPH** de fecha 28/08/2026 la Ing. Gaby P. Lozano Chambergo - Coordinador de Obra remite la evaluación técnica a la solicitud de costos por ampliación de plazo N° 02 de la Supervisión derivada del adicional de obra N° 03 y deductivo vinculante N° 03; concluyendo: "*Procedente con el otorgamiento de la Ampliación de plazo Nº 02 del servicio de supervisión por el periodo de cincuenta y cuatro (54) días calendario, comprendido desde el 04 de enero hasta el 26 de febrero de 2027, con la finalidad de mantener la cobertura de control técnico de la obra. Quedando la determinación final del monto económico supeditada al esclarecimiento de las variaciones identificadas en el análisis técnico de costos*",

Que, mediante el **MEMORÁNDUM Nº 000855-2026-SEDAM/GI**, de fecha 01/09/2026, la Gerencia de Ingeniería remite el **INFORME TÉCNICO N° 000346-2026-SEDAM/SGEI**, de fecha 01/09/2026 emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, solicitando Disponibilidad Presupuestal para la extensión del servicio de Consultoría Nº 02 de supervisión por 54 días calendarios generada por el Adicional de obra N° 02 Deductivo Vinculante Nº 01.

Que, mediante **INFORME N° 000292-2026-SEDAM/GPP** de fecha 02/08/2026, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, informa que cuenta con disponibilidad presupuestal de la fuente de financiamiento RDR – PMO III Quinquenio – Fondo de Inversiones solicitado, para la extensión de servicio de consultoría Nº 02 de supervisión por 54 días calendarios generada por el Adicional de obra N° 02 Deductivo Vinculante Nº 01.

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 16:27:32 -05:00

Que, mediante el **MEMORÁNDUM Nº000865-2026-SEDAM/GI**, de fecha 07/09/2026, la Gerencia de Ingeniería remite el **INFORME TÉCNICO N° 000350-2026-SEDAM/SGEI**, de fecha 07/09/2026, mediante el cual la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, realiza la Aclaración técnica respecto a la causal y origen de la ampliación de plazo Nº 02, precisando que la solicitud de Disponibilidad Presupuestal para la extensión del servicio de Consultoría Nº 02 de supervisión por 54 días calendarios corresponde al Adicional de obra N° 03 Deductivo Vinculante Nº 03.

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:33:30 -05:00

Que, mediante **INFORME N° 000299-2026-SEDAM/GPP** de fecha 08/08/2026, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, informa que se ratifica y conserva la disponibilidad presupuestal de la fuente de financiamiento RDR – PMO III Quinquenio – Fondo de Inversiones solicitado, para la extensión de servicio de consultoría Nº 02 de supervisión por por 54 días calendarios generada por el Adicional de obra N° 03 Deductivo Vinculante Nº 03, por el monto de **S/ 132,681.35 (Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Uno con 35/100 soles), sin IGV.**

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:21:35 -05:00

Que, mediante el **MEMORÁNDUM Nº 000889-2026-SEDAM/GI**, de fecha 11/09/2026, la Gerencia de Ingeniería remite el **INFORME TÉCNICO N° 000356-2026-SEDAM/SGEI**, de fecha 11/09/2026 emitido por la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, la que señala: "*En virtud de los antecedentes expuestos, la aprobación del Adicional de Obra N° 03 y Deductivo Vinculante Nº 03 (Resolución GG Nº 000274-2026-SEDAM/GG) ha generado la necesidad de reprogramar las actividades del cronograma contractual. En estricto cumplimiento del numeral 199.7 del RLCE, corresponde aprobar por extensión la ampliación de plazo NºO2 del contrato de supervisión vinculado, a fin de asegurar la continuidad, eficiencia y control de la ejecución en el marco del Contrato Nº 13-2025-EPS SEDAM Huancayo S.A. Se solicita la aprobación vía acto resolutivo de la extensión de la consultoría de supervisión de la obra con CUI Nº 2313512 por 54 días calendario (del 04 de enero de 2026 al 26 de febrero de 2027), con una tarifa diaria de S/ 2,899.333148 (incluido IGV), haciendo un total de S/ 156,563.99 (Ciento Cincuenta y Seis Mil Quinientos Sesenta y Tres con 99/100 soles). Así mismo, se solicita incluir en el mismo acto resolutivo la ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL*

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:24:00 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:13:00 -05:00

*por el monto de S/ 132,681.35 (Ciento Treinta y Dos Mil Seiscientos Ochenta y Uno con 35/100 soles) sin IGV, con la Fuente de Financiamiento: RDR - PMO Tercer año regulatorio III Quinquenio; cuyo IGV asciende al monto S/ 23,882.64 (Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta y Dos con 64/100 soles) debiendo ser financiado por los Recursos Directamente Recaudados del fondo RDR; que comprenden por la extensión del servicio de Consultoría Nº 02 de Supervisión de Obra por el periodo de 54 días calendarios en estricta observancia del periodo concedido en la aprobación del Adicional de Obra N°03 Deductivo Vinculante N°03 mediante la RESOLUCIÓN GG N°274-2026-EPS SEDAM HUANCAYO.S.A/GG, de fecha 08/07/2025, y en cumplimiento a lo establecido al numeral 199.7. del RLCE*",

Mediante **INFORME N° 000707-2026-SEDAM/GAJ**, de fecha 15 de setiembre de 2026, la Gerencia de Asesoría Jurídica efectúa un análisis jurídico de los actuados y emite pronunciamiento concluyendo: "*Es legalmente procedente aprobar la extensión del servicio de consultoría de supervisión correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 044-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. a favor del CONSORCIO AQUARIO por el periodo de cincuenta y cuatro (54) días calendario, comprendido desde el 04 de enero de 2027 hasta el 26 de febrero de 2027. La prórroga de la supervisión se encuentra plenamente justificada al haberse acreditado el nexo causal con la aprobación del Adicional de Obra N° 03 y la consecuente Ampliación de Plazo N° 03 del contratista ejecutor (Resolución GG N° 000303-2026-SEDAMGG), en estricto cumplimiento del numeral 199.7 del artículo 199 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El costo total de la extensión por los 54 días calendario asciende a S/ 156,563.99 (Ciento cincuenta y seis mil quinientos sesenta y tres con 99/100 soles, incluido IGV), el cual cuenta con la debida Asignación y Disponibilidad Presupuestal emitida por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe N° 000299-2026-SEDAM/GPP por un neto de S/ 132,681.35 (sin IGV), garantizando la legalidad del gasto público*"

Que, la presente Resolución se emite en aplicación al principio de confianza el cual llega a ser utilizado en el ámbito en donde exista una división de trabajo organizacional, sea vertical u horizontal, como en la Administración Pública; en ese sentido, se entiende que en virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas, van a desempeñarse actuando lícitamente;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 16:27:32 -05:00

Que, la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas, como son las instituciones públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se parte de una presunción: todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones (al respecto, véase la Casación número 23-2016 / Ica, del dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, de la Sala Penal Permanente);

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:33:30 -05:00

Que, los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Régimen de los Actos de Administración Interna establecida por el artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. Nº 004-2019-JUS; y, estando a lo expuesto con las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 50° Estatuto Social de la EPS SEDAM HUANCAYO S,A, con el visado de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas; Gerencia de Ingeniería; y de la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, respectivamente;

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:21:35 -05:00

**SE RESUELVE:**

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:24:00 -05:00

**<u>ARTÍCULO 1°</u>**.– **APROBAR** la extensión de la consultoría de supervisión de obra (CONTRATO N° 044-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.) para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:13:00 -05:00

**EPS SEDAM HUANCAYO S.A.**

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA) ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2313512, por el monto de S/ 132,681.35 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 35/100 SOLES) sin IGV, a ser financiado con la Fuente de Financiamiento: RDR - PMO Tercer año regulatorio III Quinquenio; y, cuyo IGV asciende al monto de S/ 23,882.64 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 SOLES) a ser financiado con la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados del fondo RDR; que comprenden la extensión del servicio de Consultoría de Supervisión de Obra por el periodo de 54 días calendarios (del 04 de enero de 2027 al 26 de febrero de 2027), derivado del Adicional de Obra N° 03 Deductivo Vinculante N° 03 aprobado mediante la RESOLUCIÓN GG N° 274-2026-EPS SEDAM HUANCAYO.S.A/GG de fecha 08/07/2025, y en cumplimiento a lo establecido al numeral 199.7. del RLCE

**ARTÍCULO 2°**.- **APROBAR** la ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL por el monto de S/ 132,681.35 (CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 35/100 SOLES) sin IGV, a ser financiado con la Fuente de Financiamiento: RDR - PMO Tercer año regulatorio III Quinquenio; cuyo IGV asciende al monto de S/ 23,882.64 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 64/100 SOLES), debiendo ser financiado con Recursos Directamente Recaudados del fondo RDR; para la extensión del servicio de Consultoría de Supervisión de Obra (CONTRATO N° 044-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.) por el periodo de 54 días calendarios (del 04 de enero de 2027 al 26 de febrero de 2027), derivado del Adicional de Obra N° 03 Deductivo Vinculante N° 03 aprobado mediante RESOLUCIÓN GG N° 274-2026-EPS SEDAM HUANCAYO.S.A/GG de fecha 08/07/2025, y en cumplimiento a lo establecido al numeral 199.7. del RLCE; según el siguiente detalle:

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 16:27:32 -05:00

| "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA)- ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2313512 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÓDIGO PRESUPUESTAL** | **DESCRIPCIÓN** | **CUENTA** | **DESCRIPCIÓN** | **COSTO PARCIAL SIN IGV S/.** | **IGV S/.** | **TOTAL, S/.** |
| **Fuente de Financiamiento: RDR - PMO Tercer año regulatorio III Quinquenio** | | | | | | |
| 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Supervisión de obra - Ampliación de Plazo N°02 | S/ 132,681.35 | S/ 23,882.64 | S/ 156,563.99 |
| **SUB TOTAL** | | | | **S/ 132,681.35** | **S/ 23,882.64** | **S/ 156,563.99** |

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:33:30 -05:00

**ARTÍCULO 3°**.- **ESTABLECER** que el monto actualizado de la Inversión para el año fiscal 2026 correspondiente a la obra: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA)- ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN**", con **CUI N° 2313512**, comprende los siguientes componentes: Monto Contractual de Ejecución, Adicional de Obra N° 01, Adicional de Obra N° 02, Adicional de Obra N° 03, Monto Contractual de Supervisión, Ampliación del Supervisor N° 01, Ampliación del Supervisor N° 02, Monto de Control Concurrente y Monto de la Gestión de Inversión, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:21:35 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:24:00 -05:00

| **DESCRIPCIÓN** | **CÓDIGO PRESUPUESTAL** | **DESCRIPCIÓN** | **CUENTA CONTABLE** | **DESCRIPCIÓN** | **COSTO PARCIAL SIN IGV S/.** | **IGV S/.** | **TOTAL, S/.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fuente de Financiamiento: RDR - PMO Tercer año regulatorio III Quinquenio** | | | | | | |
| **OBRA - CONTRACTUAL** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 19,801,121.42 | S/ 3,564,201.86 | S/ 23,365,323.28 |

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:13:00 -05:00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA - ADICIONAL 01** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 155,966.55 | S/ 28,073.98 | S/ 184,040.53 |
| **OBRA - ADICIONAL 02** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 508,564.57 | S/ 91,541.62 | S/ 600,106.19 |
| **OBRA - ADICIONAL 03** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 1,375,602.40 | S/ 247,608.43 | S/ 1,623,210.83 |
| **Mayores Metrados Nº01** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 635,387.11 | S/ 114,369.68 | S/ 749,756.79 |
| **SUPERVISIÓN** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Supervisión de obra | S/ 1,368,839.47 | S/ 246,391.10 | S/ 1,615,230.57 |
| **SUPERVISIÓN - Ampliación Nº01** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Supervisión de obra | S/ 56,774.20 | S/ 10,219.36 | S/ 66,993.56 |
| **SUPERVISIÓN - Ampliación Nº02** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Supervisión de obra | S/ 132,681.35 | S/ 23,882.64 | S/ 156,563.99 |
| **CONTROL CONCURRENTE** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Control Concurrente | S/ 162,477.78 | S/ 29,246.00 | S/ 191,723.78 |
| **GESTIÓN DE INVERSIÓN** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Coordinador de Obra y/o Especialistas | S/ 477,542.37 | S/ 85,957.63 | S/ 563,500.00 |
| | 2.6.3.2.1.1 | Equipos Informáticos COSTO AP-RECUR PROP. | 336.11.11.01 | Equipos Informáticos | S/ 47,810.97 | S/ 8,605.97 | S/ 56,416.94 |
| | **SUB TOTAL** | | | | **S/ 24,722,768.19** | **S/ 4,450,098.27** | **S/ 29,172,866.46** |

En consecuencia, el **Monto Total de Inversión de la Obra** para el año fiscal 2026, asciende a **S/ 24,722,768.19 (VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 19/100 SOLES), sin IGV**, con cargo a la fuente de financiamiento **RDR – Fondos de Inversiones (PMO) Segundo Año Regulatorio – III Quinquenio**; cuyo IGV asciende a **S/ 4,450,098.27 (CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y OCHO CON 27/100 SOLES)**, financiado con Recursos Directamente Recaudados del fondo RDR, para la ejecución de la intervención aprobada en la presente Resolución.

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 16:27:32 -05:00

**ARTÍCULO 4°**.- **ESTABLECER** que el monto total de Inversión correspondiente al proyecto denominado: "**MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA)- ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN**", con **CUI N° 2313512**, comprende los siguientes componentes: Monto Contractual de Ejecución, Adicional de Obra N° 01, Adicional de Obra N° 02, Adicional de Obra N° 03, Monto Contractual de Supervisión, Ampliación del Supervisor N° 01, Ampliación del Supervisor N° 02, Monto de Control Concurrente y Monto de la Gestión de Inversión, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:33:30 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:21:35 -05:00

**"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ÁREA METROPOLITANA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO (DISTRITOS DE HUANCAYO, TAMBO Y CHILCA)- ADMINISTRACIÓN DE SEDAM HUANCAYO S.A. PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2313512**

| DESCRIPCIÓN | CÓDIGO PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN | COSTO PARCIAL SIN IGV S/. | IGV S/. | TOTAL, S/. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fuente de Financiamiento: RDR - PMO Tercer año regulatorio III Quinquenio** | | | | | | |
| **OBRA - CONTRACTUAL** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 30,423,491.55 | S/ 5,476,228.48 | S/ 35,899,720.03 |

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:24:00 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:13:00 -05:00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBRA - ADICIONAL 01** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 155,966.55 | S/ 28,073.98 | S/ 184,040.53 |
| **OBRA - ADICIONAL 02** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 508,564.57 | S/ 91,541.62 | S/ 600,106.19 |
| **OBRA - ADICIONAL 03** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 1,375,602.40 | S/ 247,608.43 | S/ 1,623,210.83 |
| **Mayores Metrados Nº01** | 2.6.2.3.5.2 | Costo de Construcción por Contrata | 639.91.11.12 | Servicios por terceros por inversión. | S/ 635,387.11 | S/ 114,369.68 | S/ 749,756.79 |
| **SUPERVISIÓN** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Supervisión de obra | S/ 1,368,839.47 | S/ 246,391.10 | S/ 1,615,230.57 |
| **SUPERVISIÓN - Ampliación Nº01** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Supervisión de obra | S/ 56,774.20 | S/ 10,219.36 | S/ 66,993.56 |
| **SUPERVISIÓN - Ampliación Nº02** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Supervisión de obra | S/ 132,681.35 | S/ 23,882.64 | S/ 156,563.99 |
| **CONTROL CONCURRENTE** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Control Concurrente | S/ 162,477.78 | S/ 29,246.00 | S/ 191,723.78 |
| **GESTIÓN DE INVERSIÓN** | 2.6.8.1.4.3 | Servicios de Supervisión | 632.91.11.14 | Coordinador de Obra y/o Especialistas | S/ 477,542.37 | S/ 85,957.63 | S/ 563,500.00 |
| | 2.6.3.2.1.1 | Equipos Informáticos COSTO AP-RECUR PROP. | 336.11.11.01 | Equipos Informáticos | S/ 47,810.97 | S/ 8,605.97 | S/ 56,416.94 |
| | **SUB TOTAL** | | | | **S/ 35,345,138.32** | **S/ 6,362,124.89** | **S/ 41,707,263.21** |

En consecuencia, el **Monto Total de Inversión de la Obra** asciende a **S/ 35,345,138.32 (TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 32/100 SOLES), sin IGV**, con cargo a la fuente de financiamiento **RDR – Fondos de Inversiones (PMO) Segundo Año Regulatorio – III Quinquenio**; cuyo IGV asciende a **S/ 6,362,124.89 (SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 89/100 SOLES)**, financiado con Recursos Directamente Recaudados del fondo RDR, para la ejecución de la intervención aprobada en la presente Resolución.

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 16:27:32 -05:00

**ARTÍCULO 5º.- DISPONER,** al Consorcio AQUARIO cumpla con ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado**.**

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:33:30 -05:00

**ARTÍCULO 6º.- DISPONER** que la Oficina de Logística, elabore la adenda correspondiente del contrato de consultoría de supervisión CONTRATO N° 044-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

**ARTICULO 7º.- DISPONER** a la a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (https://www.sedamhuancayo.com.pe/).

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 15:21:35 -05:00

**ARTICULO 8º.- HÁGASE** de conocimiento la Presente Resolución con las formalidades de ley a través de la Oficina de Secretaria General a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Administración y Finanzas, Oficina de Contabilidad, Oficina de Logística, Gerencia de Ingeniería, Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, con las formalidades de ley; para conocimiento y fines pertinentes.

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:24:00 -05:00

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Documento firmado digitalmente
**CARLOS ALBERTO JUAREZ ALFARO**
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 18.09.2026 14:13:00 -05:00