Firmado digitalmente por JUAREZ ALFARO Carlos Alberto FAU 20121796857 hard
Cargo: Gerente General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.10.2026 12:09:46 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Huancayo, 23 de Octubre del 2026

RESOLUCION GG N° 000398-2026-SEDAM/GG

VISTO:

La CARTA N°0015-2026/ORCOTUNA/SUPERVISOR-SOLM-RL de fecha 14/09/2026 emitida por Miguel Jesús Solórzano Loroña, CARTA N°000417-2026-SEDAM/SGEI de fecha 22/09/2026 emitida por el Subgerente de Ejecución de Inversiones, CARTA N°0016-2026/ORCOTUNA/SUPERVISOR-SOLM-RL de fecha 30/09/2026 emitida por Miguel Jesús Solórzano Loroña, INFORME N°000796-2026-SEDAM/OC de fecha 02/10/2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, INFORME N°101-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 05/10/2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, INFORME TÉCNICO N°000397-2026-SEDAM/SGEI de fecha 07/10/2026 emitido por el Subgerente de Ejecución de Inversiones, INFORME N°000794-2026-SEDAM/GAJ de fecha 19/10/2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, y demás instrumentales, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rigen por el régimen legal especial societario establecido en el Decreto Supremo N°001-2025-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento – sujetándose asimismo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N°009-2024-VIVIENDA, Estatuto Social, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N°26887-Ley General de Sociedades;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:07:51 -05:00

Que, la consultoría de obras de acuerdo a la definición regulada por la normativa de Contrataciones del Estado son aquellos servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras;

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:12 -05:00

Que, la liquidación final del contrato consiste en un procedimiento de cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tienen por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de las cuentas, que establecerá teniendo en consideración todas las valorizaciones, los reajustes los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de una obra, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:20:58 -05:00

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello, que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato;

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:40:46 -05:00

Que, mediante CONTRATO N°28-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 07 de julio de 2025, suscrito entre la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y MIGUEL JESÚS SOLÓRZANO LOROÑA,

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:34:19 -05:00

para el Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: "RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. CUZCO (TRAMO JR. HUANCAYO - JR. OROYA), JR. JAUJA (TRAMO CUZCO - CARRETERA CENTRAL) Y PASAJE INDEPENDENCIA DEL SECTOR 4 DE LA TERCERA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N°2649574, por un monto de S/ 20,781.70 que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de 90 días calendario (60 días calendario para supervisión de obra y 30 días calendario para liquidación de obra), regido bajo el sistema de tarifas y suma alzada, con Orden de Servicio N°2500163 de fecha 12 de marzo de 2025 y Orden de Servicio N°2600342 de fecha 04 de mayo de 2026;

Que, mediante CARTA N°0015-2026/ORCOTUNA/SUPERVISOR-SOLM-RL de fecha 14 de setiembre de 2026 emitida por Miguel Jesús Solórzano Loroña, presenta a la Entidad la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN de la Obra: "RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. CUZCO (TRAMO JR. HUANCAYO - JR. OROYA), JR. JAUJA (TRAMO CUZCO - CARRETERA CENTRAL) Y PASAJE INDEPENDENCIA DEL SECTOR 4 DE LA TERCERA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N°2649574;

Que, mediante CARTA N°000417-2026-SEDAM/SGEI de fecha 22 de setiembre de 2026 emitida por el Subgerente de Ejecución de Inversiones, remite al Consultor de Obra, las Observaciones a la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra.

Que, mediante CARTA N°0016-2026/ORCOTUNA/SUPERVISOR-SOLM-RL de fecha 30 de setiembre de 2026 emitida por Miguel Jesús Solórzano Loroña, remite a la Entidad el Levantamiento de Observaciones de la Liquidación del Contrato de Supervisión.

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:07:51 -05:00

Que, con INFORME N°000796-2026-SEDAM/OC de fecha 02 de octubre de 2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, remite a la Subgerencia de Ejecución de Inversiones la Conciliación Contable de la Liquidación Financiera de la Supervisión de Obra Miguel Jesús Solórzano Loroña, determinando conforme la conciliación financiera;

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:12 -05:00

Que, con INFORME N°000101-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 05 de octubre de 2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, se realiza la revisión del expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la Obra: "RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. CUZCO (TRAMO JR. HUANCAYO - JR. OROYA), JR. JAUJA (TRAMO CUZCO - CARRETERA CENTRAL) Y PASAJE INDEPENDENCIA DEL SECTOR 4 DE LA TERCERA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N°2649574. Por lo que, en el análisis se detalla lo siguiente:

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:20:58 -05:00

1. Datos Generales:

DE LA OBRA	
Entidad	*: EPS SEDAM HUANCAYO*
Nombre de la Obra	*: "RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. CUZCO (TRAMO JR. HUANCAYO - JR. OROYA), JR. JAUJA (TRAMO CUZCO- CARRETERA CENTRAL) Y PASAJE INDEPENDENCIA DEL SECTOR 4 DE LA TERCERA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N°2649574*
Ubicación	*: ORCOTUNA - CONCEPCIÓN – JUNÍN*
Código	*: CUI N°2649574*
Financiamiento	*: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – PMO*
Modalidad de Ejecución	*: POR CONTRATA*
Proceso de Selección	*: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°009-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./CS-1*
Sistema de Contratación	*: PRECIOS UNITARIOS*
Contratista	*: CONSORCIO CAYAPA*

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:34:19 -05:00

Contrato de Ejecución de Obra	*: CONTRATO N°30-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (15/07/2025)*
Orden de Servicio	*: O.S. N°2500529 de fecha 24/07/2025 (contractual)* *O.S. N°2500902 de fecha 24/11/2025 (adicional)*
Representante Legal	*: SR. JULIO CESAR CAYETANO ARRIETA - DNI. 72735309*
Residente de Obra	*: ING. EVELIN MELBA NAVARRO LAUREANO - CIP. 205356*
Monto Según Expediente Técnico	*: S/ 346,361.61*
Aprobación de Expediente Técnico	*: RGG N°085-2025-EPS SEDAM HYO S.A./GG - 04/04/2025*
Presupuesto Base	*: S/ 348,861.61*
Monto del Contrato	*: S/ 348,780.61inc. IGV*
Factor de Relación	*: 1.000*
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	*: S/ 34,878.06*
Adelanto Otorgados	*: NO SE SOLICITARON ADELANTO DIRECTO NI ADELANTO DE MATERIALES*
Adicionales y Deductivos: *Adicional de Obra N°01*	*: S/ 47,938.47 - RGG N°289-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG - 30/09/2025*
Plazo de Ejecución Contractual	*: 60 DÍAS CALENDARIO*
Fecha de entrega de Terreno	*: 22 de junio del 2025*
Inicio de Ejecución de Obra	*: 04 de agosto del 2025*
Fecha de Término Contractual	*: 02 de octubre del 2025*
Ampliaciones de Plazo de Obra: *Amp. de Plazo por Ad. N°01*	*: 12 días calendario – RGG N°289-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG - 30/09/2025.*
Término de Obra Reprogramado	*: 14 de octubre del 2025*
Término Real de Ejecución	*: 12 de octubre del 2025*
Recepción de Obra	*: 07 de noviembre del 2025*
Aprobación Liquidación	*: RGG N°000167-2026-SEDAM/GG – 01/04/2026*
DE LA SUPERVISIÓN	
Contrato de Supervisión	*: CONTRATO N°28-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (07/07/2025)*
Orden de Servicio	*: O.S. N°2500163 de fecha 12/03/2025 (Contractual), O.S. N°2600342 de fecha 04/05/2026 (Adicional N°01)*
Supervisión de Obra	*: MIGUEL JESUS SOLORZANO LOROÑA - RUC. 10416685041*
Sistema de Contratación de Super.	*: SUMA ALZADA*
Monto del Contrato	*: S/ 20,781.70 inc. IGV*
Supervisión de Obra (tarifas)	*: S/ 18,600.00*
Liquidación de Obra (suma alzada)	*: S/ 2,181.70*
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	*: S/ 2,078.17*
Adicional N°01	*: S/ 3,720.00*
Supervisor de Obra	*: ING. LUIS RAFAEL VELIZ LOROÑA - CIP. 121255*
Plazo Contractual de la Supervisión	*: 90 DÍAS CALENDARIO*
Supervisión de Obra	*: 60 DÍAS CALENDARIO*
Liquidación de Obra	*: 30 DÍAS CALENDARIO*
Fecha de Inicio del Servicio	*: 04 de agosto del 2025*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:07:51 -05:00

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:12 -05:00

2. ***Contenido de la Liquidación del Contrato de Consultoría:***

El expediente de la liquidación del contrato de consultoría contiene la documentación correspondiente conforme al índice establecido para la liquidación, consignándose como "no corresponde" aquella documentación no aplicable.

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:20:58 -05:00

3. ***Recepción de Obra:***

La obra se encuentra culminada y cuenta con ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA de fecha 07/11/2025. Asimismo, el contrato de ejecución de obra se encuentra liquidado mediante RGG N°000167-2026-SEDAM/GG de fecha 01/04/2026.

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:40:46 -05:00

4. ***Plazo de Ejecución de la Obra:***

Contractualmente la obra contó con un plazo de ejecución de 60 días calendario. Sin embargo, durante su desarrollo se realizaron modificaciones al contrato, generando ampliación de plazo por 12 días calendario debido a la aprobación del Adicional de Obra N°01. Asimismo, de acuerdo al Certificado de Conformidad Técnica, la obra culminó el 12/10/2025, es decir 02 días antes del plazo reprogramado, con un plazo de ejecución total de 70 días calendario.

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:34:19 -05:00

AÑO	MES	DÍA DEL MES		DÍAS CALENDARIO	PLAZOS	ACTIVIDAD	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL	FECHA DE NOTIFICACIÓN
		DEL	AL					
2025	JULIO	22/06/2025	22/06/2025	1	1	ENTREGA DE TERRENO	ACTA DE ENTREGA	22/07/2025
	AGOSTO	04/08/2025	31/08/2025	28	60	PLAZO CONTRACTUAL (A)	ACTA DE INICIO DE OBRA	04/08/2025
	SETIEMBRE	01/09/2025	30/09/2025	30				
	OCTUBRE	01/10/2025	02/10/2025	2				
	OCTUBRE	03/10/2025	12/10/2025	10	12	AMPLIACIÓN DE PLAZO POR AD. N°01. (B)	Se culminó antes del plazo.	
		13/10/2025	14/10/2025	2				
	OCTUBRE	17/10/2025	17/10/2025	1	1	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA (C)	CARTA N°024-2025/ORCOTUNA/SUPERVISOR-SOLM-RL	17/10/2025
	NOVIEMBRE	07/11/2025	07/11/2025	1	1	RECEPCIÓN DE OBRA (D)	ACTA DE RECEPCIÓN	07/11/2025

PERIODO TOTAL TRANSCURRIDO	**96**	**(A) + (B) + (C) + (D)**	
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN APROBADO	**72**	**(A) + (B)**	
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	**70**	**(A) + (B) - 2**	

5. Información Según Contrato de Supervisión:

*Mediante **CONTRATO N°28-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.** de fecha 07/07/2025, se realiza la contratación de Consultoría para el Servicio de Supervisión al ING. MIGUEL JESÚS SOLÓRZANO LOROÑA, para la obra: "RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. CUZCO (TRAMO JR. HUANCAYO - JR. OROYA), JR. JAUJA (TRAMO CUZCO - CARRETERA CENTRAL) Y PASAJE INDEPENDENCIA DEL SECTOR 4 DE LA TERCERA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N°2649574, por un monto de **S/ 20,781.70** que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de **90 días** calendario (supervisión de obra 60 días y liquidación de obra 30 días), regido bajo el sistema de Tarifas y Suma Alzada.*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Sistema de Contratación "MIXTO"
A	Supervisión de Obra	A Tarifas
B	Liquidación	A Suma Alzada

Ítem	Descripción del Presupuesto	Plazo (días calendario)
I	Plazo de Supervisión de Obra	60
II	Plazo de Liquidación	30
	TOTAL	90

DESCRIPCIÓN	SISTEMA DE CONTRATACIÓN	DÍAS	MONTO
Supervisión de Obra	Tarifas	60	18,600.00
Liquidación	Suma Alzada	30	2,181.70
MONTO CONTRACTUAL		**90**	**20,781.70**

6. Garantías:

*La Supervisión, Ing. Miguel J. Solórzano Loroña, se acogió a la retención de la Garantía de Fiel Cumplimiento por el 10% del monto del contrato, por la suma de **S/ 2,078.17**, se efectuó la retención en el pago de la 1° valorización contractual. Asimismo, ha extendido la garantía de fiel cumplimiento por el Adicional N°01 al Contrato, por un monto de **S/ 372.00**, mediante retención en el pago de valorización.*

7. Penalidades Aplicadas a la Consultoría de Supervisión:

Durante la ejecución de la obra, no se aplicaron penalidades a la Consultoría de Supervisión. Asimismo, se deja constancia que el Consultor presentó la liquidación del contrato fuera del plazo previsto en el Art. 215 del reglamento de la Ley N°32069, considerando que dicho plazo se computaba a partir de la aprobación de la última prestación. Si bien se verificó el incumplimiento del plazo para presentar la liquidación contractual, no es posible aplicar penalidad alguna, debido a que esta no se encuentra prevista de manera expresa en las bases ni en el contrato, por lo que no existe un mecanismo o fórmula de cálculo que permita su determinación.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:07:51 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:12 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:20:58 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:40:46 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:34:19 -05:00

8. Pagos Efectuados a la Consultoría de Supervisión:

La Supervisión, presentó sus valorizaciones de consultoría correspondiente a los 60 días de ejecución contractual y por el adicional del servicio por 12 días. Del cual se reconocieron 70 días de servicio, puesto que la obra culminó 02 días antes del término de plazo reprogramado. En el siguiente cuadro se muestra lo valorizado y pagos efectuados:

PERIODO	VAL.	N° DÍAS	TARIFA	O.S. N°	MONTO VALORIZADO	ACTA DE CONFORMI.	GARANTÍA DE F. C.	PENAL.	FACTURADO	NETO PAGADO
CONTRACTUAL		**18,600.00**		**A TARIFAS**						
Ago-25	N°01	28	310.00	2500465	8,680.00	8,680.00	2,078.17		8,680.00	6,601.83
Set-25	N°02	30	310.00	2500465	9,300.00	9,300.00			9,300.00	9,300.00
TOTAL PAGOS CONTRACTUAL					**17,980.00**	**17,980.00**	**2,078.17**	**0.00**	**17,980.00**	**15,901.83**
ADICIONAL N°01		**3,720.00**		**A TARIFAS**						
Oct-25	N°01	12	310.00	2600342	3,720.00	3,720.00	372.00		3,720.00	3,348.00
TOTAL PAGOS ADICIONAL N°01					**3,720.00**	**3,720.00**	**372.00**	**0.00**	**3,720.00**	**3,348.00**
TOTAL					**21,700.00**	**21,700.00**	**2,450.17**	**0.00**	**21,700.00**	**19,249.83**

Asimismo, de acuerdo con los comprobantes de pago efectuado al Consultor de Obra, así como la Conciliación Contable emitida por la Oficina de Contabilidad mediante el INFORME N°000796-2026-SEDAM/OC de fecha 02/10/2026, se tiene los siguientes pagos efectuados a la Consultoría de Supervisión "ING. MIGUEL JESÚS SOLÓRZANO LOROÑA".

PAGOS SUPERVISIÓN - ING. MIGUEL JESÚS SOLÓRZANO LOROÑA - OBRA CON CUI N°2649574

AÑO	O. S.	RUC	PROVEEDOR	CONCEPTO	N° FACTURA	FECHA EMISIÓN	MONTO FACT.	COMP. CAJA	FECHA COMP.	FUENTE F.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	M. PAGADO
2025	2500465	10416685041	MIGUEL JESÚS SOLORZANO LOROÑA	VAL. N°01	E001-007	17/11/2025	8,680.00	02382	28/11/2025	RDR	00000144-6	DETRACCIÓN	1,042.00	8,680.00
								02383	28/11/2025		00000148-7	PAGO	5,559.83	
												RETENCIÓN GARANTÍA DE F.C.	2,078.17	
2025	2500465	10416685041	MIGUEL JESÚS SOLORZANO LOROÑA	VAL. N°02	E001-008	18/11/2025	9,300.00	02384	28/11/2025	RDR	00000146-1	DETRACCIÓN	1,116.00	9,300.00
								02385	28/11/2025		00000147-9	PAGO	6,765.36	
								02386	28/11/2025		00025984-6	IGV	1,418.64	
	2600342	10416685041	MIGUEL JESÚS SOLORZANO LOROÑA	VAL. N°01 AD. N°01	E001-009	05/06/2026	3,720.00	01071	22/06/2026	RDR	00000257-6	DETRACCIÓN	446.00	3,720.00
								01072	22/06/2026		00000258-4	PAGO	2,706.54	
												RETENCIÓN GARANTÍA DE F.C.	372.00	
								01073	22/06/2026		00026983-7	IGV	195.46	
												TOTAL PAGADOS		**21,700.00**

*En este punto no está considerado el pago de **S/ 2,181.70** el cual corresponde al pago por Suma Alzada, respecto a la Liquidación de Obra. Se hace mención que el Consultor efectuó la revisión de la liquidación de obra.*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:07:51 -05:00

9. Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión:

ÍTEM	CONCEPTO	COSTO FINAL DE SUPERVISIÓN (S/)	MONTOS PAGADOS Facturados (S/)	MONTO POR PAGAR (S/)
A.	**AVANCE EJECUTADO**			
A.1.	DEL CONTRATO PRINCIPAL A TARIFAS	**17,980.00**	**17,980.00**	**0.00**
	Valorización N°01 – Mes agosto	8,680.00	8,680.00	0.00
	Valorización N°02 – Mes setiembre	9,300.00	9,300.00	0.00
A.2.	DEL CONTRATO PRINCIPAL A SUMA ALZADA	**2,181.70**	**0.00**	**2,181.70**
	Liquidación de Obra	2,181.70	0.00	2,181.70
A.3.	DEL ADICIONAL N°01 A TARIFAS	**3,720.00**	**3,720.00**	**0.00**
	Valorización N°01 – Mes octubre	3,720.00	3,720.00	0.00
	TOTAL (A = A.1 + A.2 + A.3)	**23,881.70**	**21,700.00**	**2,181.70**
B.	**REAJUSTE DE PRECIOS**			

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:12 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:20:58 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:40:46 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:34:19 -05:00

	Reintegro Presupuesto Principal	0.00	0.00	0.00
	Reintegro Presupuesto Adicional	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (B)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
C.	**ADELANTOS OTORGADOS**			
C.1.	ADELANTO DIRECTO			
	Amortización de Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (C)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
D.	**DEDUCCIÓN DE REINTREGROS**			
	Adelanto Directo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (D)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
E.	**PENALIDADES**			
	Penalidad Aplicada en Valorizaciones	0.00	0.00	0.00
	TOTAL (E)	**0.00**	**0.00**	**0.00**
F.	**GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**			
	Contractual	2,078.17	0.00	2,078.17
	Adicional N°01	372.00	0.00	372.00
	TOTAL (F)	**2,450.17**	**0.00**	**2,450.17**
G.	**COSTO TOTAL (A+B+C-D) inc. IGV**	**23,881.70**	**21,700.00**	**2,181.70**
MONTO TOTAL A PAGAR AL CONSULTOR (G - E)				**2,181.70**
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (F)				**2,450.17**

Respecto al Análisis de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión "Ing. MIGUEL JESÚS SOLÓRZANO LOROÑA", se determina lo siguiente:

- *El contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión fue suscrito por un monto de **S/ 20,781.70** inc. IGV, del cual S/ 18,600.00 corresponde a la modalidad de Tarifas (Supervisión) y S/ 2,181.70 a Suma Alzada (Liquidación de Obra), con un plazo total de **90 días** calendario (60 días para supervisión y 30 días para liquidación de obra). Durante la ejecución de la obra, se aprobó ampliación de plazo que afectó el contrato de supervisión, originando el Adicional N°01 por un monto de **S/ 3,720.00**, correspondiente a **12 días adicionales**, lo que dio lugar a la actualización del monto contractual conforme a los procedimientos establecidos.*
- *El Supervisor, Ing. Miguel Jesús Solórzano Loroña, autorizó la retención del 10% correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento por S/ 2,078.17 contractual y S/ 372.00 por Adicional N°01 del servicio.*
- *El Contrato principal tuvo 02 valorizaciones por el monto de S/ 17,980.00, el Adicional N°01 del servicio tuvo 01 valorización por S/ 3,720.00. En conjunto, corresponde a un plazo total de 70 días para el servicio supervisión (tarifas), debido a que la obra culminó 02 días antes del plazo reprogramado.*
- *El consultor efectuó la revisión de la liquidación de ejecución de obra y emitió sus propios cálculos; en consecuencia, le corresponde el pago de S/ 2,181.70, conforme al Contrato Principal bajo la modalidad a Suma Alzada.*
- *El **Costo Total** del Contrato de Consultoría de Obra por el **Servicio de Supervisión** es de **S/ 23,881.70** (Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 70/100 soles) incluido IGV.*

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:07:51 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:12 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:20:58 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:40:46 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:34:19 -05:00

- *El **Monto Total a Favor** de la Supervisión Ing. **Miguel Jesús Solórzano Loroña** asciende a **S/ 2,181.70** (Dos Mil Ciento Ochenta y Uno con 70/100 soles) incluido IGV, correspondiente al pago por la liquidación de obra, conforme a lo establecido en su contrato.*
- *Se debe realizar la **Devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento** por el valor de **S/ 2,450.17** soles.*

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°000397-2026-SEDAM/SGEI de fecha 07 de octubre de 2026 emitido por el Subgerente de Ejecución de Inversiones, otorga la conformidad y solicita aprobación vía acto resolutivo de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la Obra: "RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. CUZCO (TRAMO JR. HUANCAYO - JR. OROYA), JR. JAUJA (TRAMO CUZCO - CARRETERA CENTRAL) Y PASAJE INDEPENDENCIA DEL SECTOR 4 DE LA TERCERA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N°2649574;

Que, mediante INFORME N° 000794-2026-SEDAM/GAJ de fecha 19 de octubre de 2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal respecto a la procedencia de aprobar mediante acto resolutivo la liquidación del contrato de consultoría de la obra con CUI N° 2649574, señalando lo siguiente: *"Por las consideraciones expuestas, la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA FAVORABLEMENTE para que se apruebe mediante acto resolutivo la liquidación del contrato de consultoría de obra por el servicio de supervisión mediante acto resolutivo, en relación al CONTRATO N° 28-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A., de fecha 07 de julio de 2025, que realizó la contratación del Ing. MIGUEL JESUS SOLORZANO LOROÑA para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "RENOVACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL (LA) JR. CUZCO (TRAMO JR. HUANCAYO – JR. OROYA), JR. JAUJA (TRAMO CUZCO – CARRETERA CENTRAL) Y PASAJE INDEPENDENCIA DEL SECTOR 4 DE A TERCERA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA CONCEPCION, DEPARTAMENTO JUNIN" CUI 2649574";*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:07:51 -05:00

Que, la presente Resolución se emite en aplicación al principio de confianza el cual llega a ser utilizado en el ámbito en donde exista una división de trabajo organizacional, sea vertical u horizontal, como en la Administración Pública; en ese sentido, se entiende que en virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas, van a desempeñarse actuando lícitamente;

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:12 -05:00

Que, la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas, como son las instituciones públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se parte de una presunción: todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones (al respecto, véase la Casación número 23- 2016/Ica, del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de la Sala Penal Permanente);

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:20:58 -05:00

Que, los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Régimen de los Actos de Administración Interna establecida por el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N°004-2019-JUS; y

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:40:46 -05:00

Que, estando a lo expuesto con las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 50° del Estatuto Social de la EPS SEDAMHUANCAYO S.A., con la conformidad de la Gerencia General y con el visado del jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, respectivamente;

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:34:19 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – APROBAR la **LIQUIDACIÓN** del CONTRATO N°28-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 07 de julio de 2025, respecto a la CONSULTORÍA DE OBRA POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN de la ejecución de la Obra **"RENOVACIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. CUZCO (TRAMO JR. HUANCAYO - JR. OROYA), JR. JAUJA (TRAMO CUZCO - CARRETERA CENTRAL) Y PASAJE INDEPENDENCIA DEL SECTOR 4 DE LA TERCERA JUNTA VECINAL DISTRITO DE ORCOTUNA, PROVINCIA CONCEPCIÓN, DEPARTAMENTO JUNÍN" con CUI N°2649574**, realizado por el ING. MIGUEL JESÚS SOLÓRZANO LOROÑA, siendo el costo total de la inversión del servicio el monto de **S/ 23,881.70 (Veintitrés Mil Ochocientos Ochenta y Uno con 70/100 soles) Incl. IGV**, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO	COSTO FINAL
CONTRATO PRINCIPAL A TARIFAS (supervisión por 58 días)	17,980.00
CONTRATO PRINCIPAL A SUMA ALZADA (liquidación)	2,181.70
ADICIONAL N°01 A TARIFAS (supervisión por 12 días)	3,720.00
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	**23,881.70**

ARTÍCULO 2°. – APROBAR el **SALDO** a favor del consultor **MIGUEL JESÚS SOLÓRZANO LOROÑA**, por el monto de **S/ 2,181.70 (Dos Mil Ciento Ochenta y Uno con 70/100 soles) incl. IGV**, correspondiente al componente bajo el sistema de suma alzada por concepto de liquidación de obra, conforme al siguiente detalle:

RESUMEN SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	
MONTO CONTRACTUAL (supervisión y liquidación) … I	20,781.70
MONTO ADICIONAL N°01 (supervisión) … II	3,720.00
DEDUCTIVO (obra culminó 02 días antes) … III	- 620.00
PAGOS EFECTUADOS (por supervisión) … IV	21,700.00
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (I + II + III - IV) (por liquidación)	**2,181.70**

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:07:51 -05:00

ARTÍCULO 3°. – ESTABLECER que la Gerencia de Administración y Finanzas efectúe la rebaja contable y realice la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento (10%) por el monto de **S/ 2,450.17** (Dos Mil Cuatrocientos Cincuenta con 17/100 soles), conforme al siguiente detalle:

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	
RETENCIÓN G.F.C. – CONTRATO PRINCIPAL	2,078.17
RETENCIÓN G.F.C. – ADICIONAL N°01	372.00
MONTO A DEVOLVER POR RETENCIÓN DE G.F.C.	**2,450.17**

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:12 -05:00

ARTÍCULO 4°. – DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (https://www.sedamhuancayo.com.pe/).

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:20:58 -05:00

ARTÍCULO 5°. – NOTIFICAR la presente Resolución con las formalidades de Ley, al Ing. Miguel Jesús Solórzano Loroña, Subgerencia de Ejecución de Inversiones, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a los que correspondan, para conocimiento y cumplimiento de la presente Resolución conforme a sus funciones.

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:40:46 -05:00

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Documento firmado digitalmente
CARLOS ALBERTO JUAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:34:19 -05:00