Firmado digitalmente por JUAREZ ALFARO Carlos Alberto FAU 20121796857 hard
Cargo: Gerente General
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23.10.2026 12:09:57 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

Huancayo, 23 de Octubre del 2026

RESOLUCION GG N° 000399-2026-SEDAM/GG

VISTO:

La CARTA N°085-2026-ABRH-RC/CSH de fecha 24/09/2026 emitida por el Consorcio Supervisor Huancayo, INFORME N°000794-2026-SEDAM/OC de fecha 02/10/2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, INFORME N°000102-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 09/10/2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, INFORME TÉCNICO N°000400-2026-SEDAM/SGEI de fecha 12/10/2026 emitido por el Subgerente de Ejecución de Inversiones, INFORME N°000796-2026-SEDAM/GAJ de fecha 20/10/2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, y demás instrumentales, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS SEDAM HUANCAYO S.A., es una Empresa Municipal de derecho privado, su constitución y duración es indefinida, se rigen por el régimen legal especial societario establecido en el Decreto Supremo N°001-2025-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N°1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Servicio Universal del Agua Potable y Saneamiento – sujetándose asimismo a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento aprobado por Decreto Supremo N°009-2024-VIVIENDA, Estatuto Social, normas sectoriales y supletoriamente por la Ley N°26887-Ley General de Sociedades;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

Que, la consultoría de obras de acuerdo a la definición regulada por la normativa de Contrataciones del Estado son aquellos servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboración del expediente técnico de obras, en la supervisión de la elaboración de expediente técnico de obra o en la supervisión de obras;

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

Que, la liquidación final del contrato consiste en un procedimiento de cálculo técnico efectuado, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables, que tienen por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico, que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad. En ese sentido, el acto de liquidación tiene como propósito que se efectúe un ajuste formal y final de las cuentas, que establecerá teniendo en consideración todas las valorizaciones, los reajustes los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de una obra, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de las partes del contrato;

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

Que, transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen. Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello, que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato;

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

Que, mediante CONTRATO N°12-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 21 de abril de 2025, suscrito entre la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. y el CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO, para la Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO -

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00

COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, por un monto de S/ 134,410.00 que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de ejecución de 180 días calendario (120 días calendario para supervisión de obra y 60 días calendario para liquidación de obra), regido bajo el sistema de tarifas y suma alzada, con Orden de Servicio N°2500366 de fecha 26 de mayo de 2025, Orden de Servicio N°2600136 y N°2600139 de fecha 25 de febrero de 2026 y Orden de Servicio N°2600438 de fecha 09 de junio de 2026;

Que, mediante CARTA N°085-2026-ABRH-RC/CSH de fecha 24 de setiembre de 2026 emitida por el Consorcio Supervisor Huancayo, presenta a la Entidad la LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO - COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299;

Que, con INFORME N°000794-2026-SEDAM/OC de fecha 02 de octubre de 2026 emitido por la Oficina de Contabilidad, remite a la Subgerencia de Ejecución de Inversiones la Conciliación Contable de la Liquidación Financiera de la Supervisión de Obra Consorcio Supervisor Huancayo, determinando conforme la conciliación financiera;

Que, con INFORME N°000102-2026-SEDAM/SGEI-GSCB de fecha 09 de octubre de 2026 emitido por la Ingeniera Liquidadora, realiza la revisión del expediente de Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO - COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299. Por lo que, en el análisis se detalla lo siguiente:

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

1. ***Datos Generales:***

DE LA OBRA	
Entidad	*: EPS SEDAM HUANCAYO*
Nombre de la Obra	*: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO – COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S"*
Ubicación	*: CHAMISERÍA – EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN*
Código	*: Componente del CUI N°2045299*
Financiamiento	*: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – PMO*
Modalidad de Ejecución	*: POR CONTRATA*
Proceso de Selección	*: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°021-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./CS-1*
Sistema de Contratación	*: PRECIOS UNITARIOS*
Contratista	*: CONSORCIO CHAMISERÍA - RUC. 20487047512*
Contrato de Ejecución de Obra	*: CONTRATO N°07-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (03/03/2025)*
Orden de Servicio	*: O.S. N°2500212 de fecha 18/03/2025 (contractual)* *O.S. N°2600141 de fecha 25/02/2026 y O.S. N°2600189 de fecha 27/02/2026*
Representante Legal	*: SRA. CINDY PILAR GARCÍA GUZMÁN - DNI. 43408121*
Residente de Obra	*: ING. GUSTAVO VILCAHUAMÁN LOBATON - CIP. 85273*
Monto Según Expediente Técnico	*: S/ 2,685,118.54*
Aprobación de Expediente Técnico	*: RGG N°211-2024-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG - 26/11/2024*
Monto del Contrato	*: S/ 2,685,100.09 inc. IGV*
Factor de Relación	*: 1.00*
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	*: S/ 268,510.01*
Adelanto Directo (10%)	*: S/ 268,510.00*
Adelanto de Materiales (20%)	*: S/ 537,020.02*
Adicionales y Deductivos: *Adicional y Deductivo Vinculante N°01* *Adicional de Obra N°01* *Deductivo Vinculante N°01*	 *: S/ 342,120.08 inc. IGV* *: S/ 453,342.17 - RGG N°315-2025-EPS SEDAM HUANCAYO.S.A./GG - 25/10/2025* *: S/ 111,222.09 - RGG N°315-2025-EPS SEDAM HUANCAYO.S.A./GG – 25/10/2025*

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00

Mayores Metrados	*: S/ 174,275.96 inc. IGV*
Plazo de Ejecución Contractual	*: 120 DÍAS CALENDARIO*
Fecha de entrega de Terreno	*: 15 de mayo de 2025*
Inicio de Ejecución de Obra	*: 02 de junio de 2025*
Fecha de Término Contractual	*: 29 de setiembre de 2025*
Ampliaciones de Plazo de Obra: *Ampliación de Plazo N°01* *Ampliación de Plazo N°02*	 *: 47 días calendario – RGG N°367-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./GG (15/12/2025)* *: 17 días calendario – RGG N°084-2026-EPS SEDAM/GG (25/02/2026)*
Suspensiones de Plazo: *Suspensión de Plazo N°01*	 *: del 19/08/2025 al 02/11/2025 - Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra N°01 (19/08/2025)*
Reinicio de Plazo: *Reinicio de Plazo de Ejecución N°01*	 *: 03 de noviembre de 2025 - Acta de Reinicio de Ejecución de Obra N°01 (03/11/2025)*
Término de Obra Reprogramado	*: 16 de febrero de 2026*
Término Real de Ejecución	*: 16 de febrero de 2026*
Recepción de Obra	*: 27 de abril de 2026*
Liquidación de Ejecución de Obra	*: RGG N°000343-2026-SEDAM/GG (07/09/2026)*
DE LA SUPERVISIÓN	
Proceso de Selección	*: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A./CS-1*
Contrato de Supervisión	*: CONTRATO N°12-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (21/04/2025)*
Supervisión de Obra	*: CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO – RUC. 20614083426*
Representante Legal	*: SRA. ANA BEATRIZ RICSE HUAMAN - DNI. 42213402*
Sistema de Contratación de Super.	*: TARIFAS Y SUMA ALZADA*
Monto del Contrato *Supervisión de Obra (tarifas)* *Liquidación de Obra (suma alzada)*	*: S/ 134,410.00 inc. IGV* *: S/ 120,969.00* *: S/ 13,441.00*
Garantía de Fiel Cumplimiento 10%	*: S/ 13,441.00*
Supervisor de Obra	*: ING. JUAN CARLOS MARTINEZ ESPINOZA - CIP. 82794*
Plazo Contractual de la Supervisión	*: 180 DÍAS CALENDARIO*
Supervisión de Obra	*: 120 DÍAS CALENDARIO*
Liquidación de Obra	*: 60 DÍAS CALENDARIO*
Fecha de Inicio del Servicio	*: 02 de junio de 2025*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

2. Contenido de la Liquidación del Contrato de Consultoría:

El expediente de la liquidación del contrato de consultoría contiene la documentación correspondiente conforme al índice establecido para la liquidación, consignándose como "no corresponde" aquella documentación no aplicable.

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

3. Recepción de Obra:

La obra se encuentra culminada y cuenta con ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA de fecha 27/04/2026. Asimismo, el Contrato de Ejecución de Obra – Captación Chamisería, se encuentra liquidado mediante RGG N°000343-2026-SEDAM/GG de fecha 07/09/2026.

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

4. Plazo de Ejecución de la Obra:

Contractualmente la obra contó con un plazo de ejecución de 120 días calendario. Sin embargo, durante su desarrollo se realizaron modificaciones al contrato, generando Ampliación de Plazo N°01 por 47 días calendario y Ampliación de Plazo N°02 por 17 días calendario. Asimismo, de acuerdo al Certificado de Conformidad Técnica, la obra culminó el 16/02/2025, dentro del plazo reprogramado, con un plazo total de ejecución total de 184 días calendario.

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00

AÑO	MES	DÍA DEL MES		DÍAS CALENDARIO	PLAZOS	ACTIVIDAD	RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL	FECHA DE NOTIFICACIÓN
		DEL	AL					
2025	MAYO	15/05/2025	15/05/2025	1	1	ENTREGA DE TERRENO	ACTA DE ENTREGA	30/04/2025
	JUNIO	02/06/2025	30/06/2025	29	78	PLAZO CONTRACTUAL (A)	ACTA DE INICIO DE OBRA / CONTRATO N°07-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.	02/06/2025
	JULIO	01/07/2025	31/07/2025	31				
	AGOSTO	01/08/2025	18/08/2025	18				
	AGOSTO	19/08/2025	31/08/2025	13	76	SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN (B)	ACTA DE ACUERDO DE SUSPENSIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN N°01	19/08/2025
	SETIEMBRE	01/09/2025	30/09/2025	30				
	OCTUBRE	01/10/2025	31/10/2025	31				
	NOVIEMBRE	01/11/2025	02/11/2025	2				
	NOVIEMBRE	03/11/2025	30/11/2025	28	42	RENICIO DE PLAZO CONTRACTUAL (C)	ACTA DE REINICIO DE OBRA	03/11/2025
	DICIEMBRE	01/12/2025	14/12/2025	14				
	DICIEMBRE	15/12/2025	31/12/2025	17	47	AMPLIA. DE PLAZO N°01 (D)	RGG N°365-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GG	15/12/2025
2026	ENERO	01/01/2026	30/01/2026	30				
	ENERO	31/01/2026	31/01/2026	1	17	AMPLIA. DE PLAZO N°02 (E)	RGG N°084-2026-SEDAM/GG	25/02/2026
	FEBRERO	01/02/2026	16/02/2026	16				
	ABRIL	27/04/2026	27/04/2026	1	1	RECEPCIÓN DE OBRA (F)	ACTA DE RECEPCIÓN	27/04/2026

PERIODO TOTAL TRANSCURRIDO	260	(A) + (B) + (C) + (D) + (E)	
PERIODO TOTAL DE EJECUCIÓN APROBADO	184	(A) + (C) + (D) + (E)	
PLAZO DE EJECUCIÓN REAL	184	(A) + (C) + (D) + (E)	

5. Información Según Contrato de Supervisión:

*Mediante **CONTRATO N°12-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A.** de fecha 21/04/2025, se realiza la contratación de Consultoría para el Servicio de Supervisión al CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO, para la obra: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Huancayo - Componente I: Construcción de Captación Chamisería Estructura de Concreto Armado y Equipamiento de Compuertas Metálicas para Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299, por un monto de **S/ 134,410.00** que incluye todos los impuestos de ley, con un plazo de **180** días calendario (supervisión de obra 120 días y liquidación de obra 60 días), regido bajo el sistema de Tarifas y Suma Alzada.*

ITEM	DESCRIPCION	Sistema de Contratación "MIXTO"	Plazo (Días Calendario)
A	Ejecución del Servicio	Tarifas	120
B	Liquidación de obra	A Suma Alzada	60

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA UNITARIA OFERTADA	TOTAL, OFERTA ECONOMICA
SUPERVISION DE LA OBRA	120	DIAS CALENDARIOS	S/. 1,008.0750	S/. 120,969.00
LIQUIDACION DE LA OBRA				S/. 13,441.00
			TOTAL	S/. 134,410.00

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

6. Garantías:

*La Supervisión entregó a la Suscripción del Contrato, la Autorización para la retención del 10% del monto del contrato como Garantía de Fiel Cumplimiento, siento el monto S/ 13,441.00. Asimismo, ha extendido la Garantía por la Adenda N°01 por el monto de S/ 4,737.95 y Adenda N°02 por el monto de S/ 1,713.73. Haciendo un total de **S/ 19,892.68** como retención de Garantía de Fiel Cumplimiento.*

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

7. Penalidades Aplicadas a la Consultoría de Supervisión:

Durante la ejecución de la obra, la Entidad aplicó penalidades a la Consultoría de Supervisión por un monto de S/ 6,720.50, las cuales fueron cobradas en las valorizaciones respectivas. Asimismo, durante la evaluación de la liquidación de ejecución de la obra, se aplicó una penalidad por el monto de S/ 1,075.28, la cual será cobrada en la presente liquidación del servicio de supervisión. A continuación, se muestra el resumen de penalidades:

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

RESUMEN DE PENALIDADES APLICADAS A LA SUPERVISIÓN CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO					
ÍTEM	TIPO DE PENALIDAD / MOTIVO	DOCUMENTO	M. APLICADO	COBRADO	POR COBRAR
1	Presentó Val. fuera de plazo./No cor	I/T N°69-2025-EPS SEDAM HYO.S.A./GI/SGEI (18	2,822.61	2,822.61	0.00
2	Presentar Val. fuera de plazo.	I/T N°159-2025-EPS-SEDAM/SGEI (09/04/2026)	2,150.56	2,150.56	0.00
3	No aplicó penalidad a Contratista por	I/T N°134-2025-EPS-SEDAM/SGEI (25/03/2026)	672.05	672.05	0.00
4	Presentó Val. Fuera de plazo.	I/T N°276-2025-EPS-SEDAM/SGEI (26/06/2026)	1,075.28	1,075.28	0.00
5	Revisión deficiente a liquidación de c	CARTA N°343-2026-SEDAM/SGEI (04/08/2026)	1,075.28	0.00	1,075.28
	TOTAL		7,795.78	6,720.50	1,075.28

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

8. Pagos Efectuados a la Consultoría de Supervisión:

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00

La Supervisión, presentó sus valorizaciones de consultoría correspondiente a los 120 días de ejecución contractual y por las adendas al servicio por 64 días debido a las ampliaciones de plazo. En el siguiente cuadro se muestra lo valorizado y pagos efectuados:

PERIODO	VAL.	N° DÍAS	TARIFA	O.S. N°	MONTO VALORIZADO	ACTA DE CONFORMI.	GARANTÍA DE F. C.	PENAL.	FACTURADO	NETO PAGADO
CONTRACTUAL		**120,969.00**		**A TARIFAS**						
Jun-25	N°01	29	1,008.075	2500366	29,234.18	29,234.18	6,720.50		29,234.18	22,513.68
Jul-25	N°02	31	1,008.075	2500366	31,250.33	31,250.33	6,720.50	2,822.61	31,250.33	21,707.22
Ago-25	N°03	18	1,008.075	2500366	18,145.35	18,145.35			18,145.35	18,145.35
Nov-25	N°04	28	1,008.075	2600139	28,226.10	28,226.10		2,150.56	28,226.10	26,075.54
Dic-25	N°05	14	1,008.075	2600139	14,113.04	14,113.04		672.05	14,113.04	13,440.99
TOTAL PAGOS CONTRACTUAL					**120,969.00**	**120,969.00**	**13,441.00**	**5,645.22**	**120,969.00**	**101,882.78**
ADENDA N°01		**47,379.53**		**A TARIFAS**	La Adenda se genera por Ampliación de Plazo N°01 (47 días) de la ejecución de la Obra.					
Dic-25	N°05	17	1,008.075	2600136	17,137.28	17,137.28	4,737.95		17,137.28	12,399.33
Ene-26	N°06	30	1,008.075	2600136	30,242.25	30,242.25			30,242.25	30,242.25
TOTAL PAGOS ADICIONAL N°01					**47,379.53**	**47,379.53**	**4,737.95**	**0.00**	**47,379.53**	**42,641.58**
ADENDA N°02		**17,137.28**		**A TARIFAS**	La Adenda se genera por Ampliación de Plazo N°02 (17 días) de la ejecución de la Obra.					
Ene-26	N°06	1	1,008.075	2600438	1,008.08	1,008.08			1,008.08	1,008.08
Feb-26	N°07	16	1,008.075	2600438	16,129.20	16,129.20	1,713.73	1,075.28	16,129.20	13,340.19
TOTAL PAGOS ADICIONAL N°01					**17,137.28**	**17,137.28**	**1,713.73**	**1,075.28**	**17,137.28**	**14,348.27**
TOTAL					**185,485.81**	**185,485.81**	**19,892.68**	**6,720.50**	**185,485.81**	**158,872.63**

Asimismo, de acuerdo con los comprobantes de pago efectuado al Consultor de Obra, así como la Conciliación Contable emitida por la Oficina de Contabilidad mediante INFORME N°000794-2026-SEDAM/OC de fecha 02/10/2026, se tiene los siguientes pagos efectuados al CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO.

AÑO	O. S.	RUC	PROVEEDOR	CONCEPTO	N° FACTURA	FECHA EMISIÓN	MONTO FACT.	COMP. CAJA	FECHA COMP.	FUENTE F.	CHEQUE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	M. PAGADO
2025	2500366	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO	VAL. N°01	E001-001	04/08/2025	29,234.18	01649	10/09/2025	RDR	00001955-4	DETRACCIÓN	3,508.00	
								01650	10/09/2025		00001956-2	PAGO	19,005.68	29,234.18
												RETENCIÓN GARANTÍA DE F.C.	6,720.50	
2025	2500366	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO	VAL. N°02	E001-002	25/09/2025	31,250.33	01947	13/10/2025	RDR	00001981-0	DETRACCIÓN	3,750.00	31,250.33
								01948	13/10/2025		00001982-8	PENALIDAD	2,822.61	
								01949	13/10/2025		00001983-6	PAGO	17,957.22	
												RETENCIÓN GARANTÍA DE F.C.	6,720.50	
2025	2500366	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO	VAL. N°03	E001-003	03/12/2025	18,145.35	02580	19/12/2025	RDR	00002004-0	DETRACCIÓN	2,177.00	18,145.35
								02581	19/12/2025		00002005-7	PAGO	13,200.42	
								02582	19/12/2025		00026158-6	IGV	2,767.93	
2026	2600139	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO	VAL. N°04	E001-004	24/03/2026	28,226.10	00625	23/04/2026	RDR	00002094-1	DETRACCIÓN	3,387.00	28,226.10
								00626	23/04/2026		00002095-8	PENALIDAD	2,150.56	
								00627	23/04/2026		00002096-6	PAGO	18,382.87	
								00628	23/04/2026		00026713-8	IGV	4,305.67	
2026	2600139	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO	VAL. N°05	E001-007	24/03/2026	14,113.04	00678	07/05/2026	RDR	00002156-8	DETRACCIÓN	1,694.00	14,113.04
								00679	07/05/2026		00002157-6	PENALIDAD	672.05	
								00680	07/05/2026		00002158-4	PAGO	9,594.15	
								00681	07/05/2026		00026742-7	IGV	2,152.84	
2026	2600136	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO		E001-006	24/03/2026	17,137.28	00676	07/05/2026	RDR	00002154-3	DETRACCIÓN	2,056.00	17,137.28
								00677	07/05/2026		00002155-0	PAGO	10,343.33	
												RETENCIÓN GARANTÍA DE F.C.	4,737.95	
2026	2600136	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO	VAL. N°06	E001-008	29/05/2026	30,242.25	1008	16/06/2026	RDR	00002137-8	DETRACCIÓN	3,629.00	30,242.25
								1009	16/06/2026		00002138-6	PAGO	22,000.03	
								1010	16/06/2026		00026942-3	IGV	4,613.22	
2026	2600438	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO		E001-009	01/07/2026	1,008.08	01318	27/07/2026	RDR	00002200-4	PAGO	733.31	1,008.08
								01319	27/07/2026		00001401-9	DETRACCIÓN	121.00	
								01320	27/07/2026		00027144-5	IGV	153.77	
2026	2600438	20614083426	CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO	VAL. N°07	E001-010	01/07/2026	16,129.20	01325	30/07/2026	RDR	00001402-7	PAGO	10,657.53	16,129.20
												RETENCIÓN GARANTÍA DE F.C.	1,713.73	
								01326	30/07/2026		00001403-5	DETRACCIÓN	1,936.00	
								01327	30/07/2026		00001404-3	PENALIDAD	1,075.28	
								01328	30/07/2026		00027149-4	IGV	746.66	
							185,485.81	**TOTAL PAGADOS**						**185,485.81**

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

***NOTA:** En este punto no está considerado el pago de S/ 13,441.00 el cual corresponde al pago por Suma Alzada, respecto a la Liquidación de Obra. Se hace mención que el Consultor efectuó la revisión de la liquidación de obra; sin embargo, se aplicó penalidad (ver numeral 07 del presente informe).*

9. ***Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión:***

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

ÍTEM	*CONCEPTO*	*COSTO FINAL DE SUPERVISIÓN (S/)*	*MONTOS PAGADOS Facturados (S/)*	*MONTO POR PAGAR (S/)*
A.	***AVANCE EJECUTADO***			
A.1.	*DEL CONTRATO PRINCIPAL A TARIFAS*	***120,969.00***	***120,969.00***	***0.00***
	Valorización N°01 – Mes junio	*29,234.18*	*29,234.18*	*0.00*
	Valorización N°02 – Mes julio	*31,250.33*	*31,250.33*	*0.00*
	Valorización N°03 – Mes agosto	*18,145.35*	*18,145.35*	*0.00*
	Valorización N°04 – Mes noviembre	*28,226.10*	*28,226.10*	*0.00*

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00

	Valorización N°05 – Mes diciembre	*14,113.04*	*14,113.04*	*0.00*
A.2.	*DE LA ADENDA N°01 DEL SERVICIO A TARIFAS*	***47,379.53***	***47,379.53***	***0.00***
	Valorización N°05 – Mes diciembre	*17,137.28*	*17,137.28*	*0.00*
	Valorización N°06 – Mes enero	*30,242.25*	*30,242.25*	*0.00*
A.3.	*DE LA ADENDA N°02 DEL SERVICIO A TARIFAS*	***17,137.28***	***17,137.28***	***0.00***
	Valorización N°06 – Mes enero	*1,008.08*	*1,008.08*	*0.00*
	Valorización N°07 – Mes febrero	*16,129.20*	*16,129.20*	*0.00*
A.4.	*DEL CONTRATO PRINCIPAL A SUMA ALZADA*	***13,441.00***	***0.00***	***13,441.00***
	Liquidación de Obra	*13,441.00*	*0.00*	*13,441.00*
	TOTAL (A = A.1 + A.2 + A.3 + A.4)	***198,926.81***	***185,485.81***	***13,441.00***
B.	***REAJUSTE DE PRECIOS***			
	Reintegro Presupuesto Principal	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	Reintegro Presupuesto Adicional	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	TOTAL (B)	***0.00***	***0.00***	***0.00***
C.	***DEDUCCIÓN DE REINTREGROS***			
	Adelanto Directo	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	TOTAL (C)	***0.00***	***0.00***	***0.00***
D.	***ADELANTOS OTORGADOS***			
D.1.	*ADELANTO DIRECTO*			
	Amortización de Adelanto Directo	*0.00*	*0.00*	*0.00*
	TOTAL (D)	***0.00***	***0.00***	***0.00***
E.	***PENALIDADES***			
	Penalidad Aplicada en Valorizaciones	*6,720.50*	*6,720.50*	*0.00*
	Penalidad Aplicada en Liquidación	*1,075.28*	*0.00*	*1,075.28*
	TOTAL (E)	***7,795.78***	***6,720.50***	***1,075.28***
F.	***GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO***			
	Contractual	*13,441.00*	*0.00*	*13,441.00*
	Adenda N°01	*4,737.95*	*0.00*	*4,737.95*
	Adenda N°02	*1,713.73*	*0.00*	*1,713.73*

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00

	TOTAL (F)	*19,892.68*	*0.00*	*19,892.68*
G.	*COSTO TOTAL (A+B-C) inc. IGV*	*198,926.81*	*185,485.81*	*13,441.00*
MONTO TOTAL A PAGAR AL CONSULTOR (G)				*13,441.00*
MONTO NETO A PAGAR AL CONSULTOR (G – E)				*12,365.72*
DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO (F)				*19,892.68*

Respecto al Análisis de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión "CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO", se determina lo siguiente:

- *El contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión fue suscrito por un monto de **S/ 134,410.00** inc. IGV, del cual S/ 120,969.00 corresponde a la modalidad de Tarifas (Supervisión) y S/ 13,441.00 a Suma Alzada (Liquidación de Obra), con un plazo total de **180 días** calendario (120 días para supervisión y 60 días para liquidación de obra). Durante la ejecución de la obra, se aprobó ampliaciones de plazo que afectó el contrato de supervisión, originando la Adenda N°01 por un monto de **S/ 47,379.53**, correspondiente a **47 días adicionales**, así como la Adenda N°02 por **S/ 17,137.28**, correspondiente a **17 días adicionales**, lo que dio lugar a la actualización del monto contractual conforme a los procedimientos establecidos.*
- *La Supervisión, Consorcio Supervisor Huancayo, autorizó la retención del 10% correspondiente a la Garantía de Fiel Cumplimiento por S/ 13,441.00 contractual y S/ 4,737.95 por Adenda N°01 y S/ 1,713.73 por Adenda N°02.*
- *El Contrato principal tuvo 05 valorizaciones por el monto de S/ 120,969.00, Adenda N°01 tuvo 02 valorizaciones por S/ 47,379.53 y Adenda N°02 tuvo 02 valorizaciones por S/ 17,137.28. En conjunto, corresponde a un plazo total de 184 días por el servicio supervisión (tarifas), haciendo un total de S/ 185,485.81 valorizaciones pagadas.*
- *El consultor efectuó la revisión de la liquidación de ejecución de obra y emitió sus propios cálculos; en consecuencia, le corresponde el pago de **S/ 13,441.00**, conforme al Contrato Principal bajo la modalidad a Suma Alzada.*
- *Se aplicó un total de **S/ 7,795.78** de Penalidad, del cual S/ 6,720.50 fueron cobrados en las valorizaciones respectivas y S/ 1,075.28 deben ser cobrados en la presente liquidación.*
- *El **Costo Total** del Contrato de Consultoría de Obra por el **Servicio de Supervisión** es de **S/ 198,926.81** (Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Veintiséis con 81/100 soles) incluido IGV.*
- *El **Monto Total a Favor** de la Supervisión **Consorcio Supervisor Huancayo** asciende a **S/ 12,365.72** (Doce Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 72/100 soles) incluido IGV, correspondiente al pago por la liquidación de obra, conforme a lo establecido en su contrato, menos el descuento de la penalidad aplicada pendiente de cobro.*
- *Se debe realizar la **devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento** por el valor de **S/ 19,892.68**.*

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

Que, mediante INFORME TÉCNICO N°000400-2026-SEDAM/SGEI de fecha 12 de octubre de 2026 emitido por el Subgerente de Ejecución de Inversiones, otorga la conformidad y solicita aprobación vía acto resolutivo de la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra por el Servicio de Supervisión de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO - COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299;

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

Que, mediante INFORME N°000796-2026-SEDAM/GAJ de fecha 20 de octubre de 2026 emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica, emite opinión legal respecto a la procedencia de aprobar mediante acto resolutivo la liquidación del contrato de consultoría de la obra Captación Chamisería, componente del CUI N°2045299, señalando que: *"Por las consideraciones expuestas, la Gerencia de Asesoría Jurídica OPINA FAVORABLEMENTE para que se apruebe mediante acto resolutivo la liquidación del contrato de consultoría de obra por el servicio de supervisión mediante acto resolutivo, en relación al CONTRATO N° 12-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A., de fecha 21 de abril de 2025, que realizó la contratación al CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO, para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD HUANCAYO – COMPONENTE I, CONSTRUCCION DE*

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00

CAPTACION CHAMISERIA, ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METALICAS PARA Q=300-1000 L/S" CON CUI N° 2045299";

Que, la presente Resolución se emite en aplicación al principio de confianza el cual llega a ser utilizado en el ámbito en donde exista una división de trabajo organizacional, sea vertical u horizontal, como en la Administración Pública; en ese sentido, se entiende que en virtud del principio de confianza, la persona que se desempeña dentro de los contornos de su rol puede confiar en que las demás personas con las que interactúa y emprende acciones conjuntas, van a desempeñarse actuando lícitamente;

Que, la necesidad de acudir al principio de confianza es más evidente cuando hablamos de organizaciones complejas, como son las instituciones públicas, en las cuales la persona tiene que interactuar con muchos otros funcionarios día a día. Por ende, si el funcionario público tuviera como exigencia permanente verificar que otro funcionario ubicado en un nivel jerárquicamente inferior o en un nivel horizontal al suyo cumple o no su función, no le quedaría lugar para cumplir sus propias labores. De ahí que se parte de una presunción: todo funcionario con el que se interactúa obra en cabal cumplimiento de sus funciones (al respecto, véase la Casación número 23- 2016/Ica, del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, de la Sala Penal Permanente);

Que, los actos administrativos a dictarse se encuentran de conformidad al Régimen de los Actos de Administración Interna establecida por el artículo 7° del Texto Único Ordenado de la ley N°27444-Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S. N°004-2019-JUS; y

Que, estando a lo expuesto con las facultades y atribuciones conferidas por el Artículo 50° del Estatuto Social de la EPS SEDAMHUANCAYO S.A., con la conformidad de la Gerencia General y con el visado del jefe de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, la Sub Gerencia de Ejecución de Inversiones, respectivamente;

Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. – APROBAR la **LIQUIDACIÓN** del CONTRATO N°12-2025-EPS SEDAM HUANCAYO S.A. de fecha 21 de abril de 2025, respecto a la CONSULTORÍA DE OBRA POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN de la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO - COMPONENTE I: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN CHAMISERÍA ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO Y EQUIPAMIENTO DE COMPUERTAS METÁLICAS PARA Q=300-1000 L/S" componente del CUI N°2045299**, realizado por el CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO, siendo el costo total de la inversión del servicio el monto de **S/ 198,926.81 (Ciento Noventa y Ocho Mil Novecientos Veintiséis con 81/100 soles) Incl. IGV**, por lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución y conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

CONCEPTO	COSTO FINAL
CONTRATO PRINCIPAL A TARIFAS (supervisión 120 días)	120,969.00
CONTRATO PRINCIPAL A SUMA ALZADA (liquidación)	13,441.00
ADENDA N°01 A TARIFAS (supervisión por 47 días)	47,379.53
ADENDA N°02 A TARIFAS (supervisión por 17 días)	17,137.28
COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA	**198,926.81**

ARTÍCULO 2°. – APROBAR el **SALDO** a favor del consultor **CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAYO**, por el monto de **S/ 12,365.72 (Doce Mil Trescientos Sesenta y Cinco con 72/100 soles) incl. IGV**, correspondiente al componente bajo el sistema de suma alzada por concepto de liquidación de obra por el monto de S/ 13,441.00, al cual se le deduce la penalidad aplicada por S/ 1,075.28, cuyo cobro se efectúa en la presente liquidación, conforme al siguiente detalle:

Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

RESUMEN SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	
MONTO CONTRACTUAL (supervisión y liquidación) … I	134,410.00

Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00

MONTO ADENDA N°01 (supervisión) … II	47,379.53
MONTO ADENDA N°02 (supervisión) … III	17,137.28
PAGOS EFECTUADOS (por supervisión) … IV	185,485.81
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (I + II + III - IV) (por liquidación)	**13,441.00**
PENALIDAD APLICADA EN LIQUIDACIÓN (pendiente de cobro)	1,075.28
PAGO NETO A FAVOR DEL CONSULTOR (por liquidación)	**12,365.72**

ARTÍCULO 3°. – DISPONER que la Gerencia de Administración y Finanzas administre el monto de **S/ 7,795.78** (Siete Mil Setecientos Noventa y Cinco con 78/100 soles), correspondiente a penalidades aplicadas y cobradas, para los fines institucionales que correspondan, conforme a la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°. – ESTABLECER que la Gerencia de Administración y Finanzas efectúe la rebaja contable y realice la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento (10%) por el monto de **S/ 19,892.68** (Diecinueve Mil Ochocientos Noventa y Dos con 68/100 soles), conforme al siguiente detalle:

DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	
RETENCIÓN G.F.C. – CONTRATO PRINCIPAL	13,441.00
RETENCIÓN G.F.C. – ADENDA N°01	4,737.95
RETENCIÓN G.F.C. – ADENDA N°02	1,713.73
MONTO A DEVOLVER POR RETENCIÓN DE G.F.C.	**19,892.68**

ARTÍCULO 5°. – DISPONER, a la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones proceda a publicar la presente resolución en el Portal Institucional de la EPS SEDAM HUANCAYO S.A. (https://www.sedamhuancayo.com.pe/).

ARTÍCULO 6°. – NOTIFICAR la presente Resolución con las formalidades de Ley, al Consorcio Supervisor Huancayo, Subgerencia de Ejecución de Inversiones, Gerencia de Ingeniería, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y a los que correspondan, para conocimiento y cumplimiento de la presente Resolución conforme a sus funciones.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Documento firmado digitalmente
CARLOS ALBERTO JUAREZ ALFARO
GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL
EPS SEDAM HUANCAYO S.A.

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ROJAS HIDALGO Renato Josue FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 10:08:17 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por ALARCON GUERRA David Eduardo FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:27:39 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LIMAYMANTA VELASQUEZ Rocio Del Pilar FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.10.2026 08:21:11 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por LEY CUEN RODAS Jorge David FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:41:03 -05:00

EPS SEDAM HUANCAYO S.A.
Firmado digitalmente por CARBAJAL PEREZ Rolando FAU 20121796857 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.10.2026 16:35:02 -05:00